



**CONSEJO DE CUENTAS**  
**DE CASTILLA Y LEÓN**

**FISCALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUSTIFICADOS AL  
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL  
EJERCICIO 2019**

---

**PLAN ANUAL DE FISCALIZACIONES AÑO 2020**



## ÍNDICE

<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
I.1. PRESENTACIÓN .....	4
I.2. MARCO NORMATIVO .....	4
<b>II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES.....</b>	<b>5</b>
II.1. OBJETIVOS.....	5
II.2. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN.....	5
II.2.1. PERÍODO ANALIZADO .....	5
II.2.2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN .....	5
II.2.3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO .....	7
II.3. LIMITACIONES .....	8
II.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES .....	8
<b>III. CONCLUSIONES.....</b>	<b>9</b>
<b>IV. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>11</b>
<b>V. OPINIÓN .....</b>	<b>11</b>
<b>VI. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN .....</b>	<b>12</b>
VI.1. DOTACIÓN INICIAL Y MODIFICACIONES.....	12
VI.1.1. DOTACIÓN INICIAL Y MODIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES DESTINATARIAS DE LOS FCI Y COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR .....	12
VI.1.2. DOTACIÓN INICIAL Y MODIFICACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR .....	13
VI.1.3. EVOLUCIÓN DE LAS DOTACIONES DE LOS FCI EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN.....	16
VI.2. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON LOS FCI.....	19
VI.2.1. EJECUCIÓN DE LOS SUPERPROYECTOS FCI DEL EJERCICIO 2019.....	19
VI.2.2. EJECUCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CUYOS GASTOS TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ELEGIBLES RESPECTO A LOS FCI .....	20
VI.2.3. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES INCLUIDOS EN LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS PETICIONES DE FONDOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2019 Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN FINANCIADA CON LOS	

FCI 2019, ASI COMO SU EVOLUTIVA, 2003-2019 Y EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS.....	22
VI.2.4. NATURALEZA DE LOS GASTOS FINANCIADOS CON LOS FCI.....	27
VI.3. FCI DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	28
VI.4. PETICIONES DE FONDOS DE LOS FCI DURANTE EL EJERCICIO 2019..	28
VI.4.1. INGRESOS DE LOS FCI DURANTE EL EJERCICIO 2019 .....	29
VI.4.2. CONTABILIZACIÓN DE LOS FONDOS .....	33
VI.5. SEGUIMIENTO DE LAS DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS PROYECTOS DE LOS FCI DETECTADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.....	35
<b>ÍNDICE DE CUADROS .....</b>	<b>37</b>
<b>ÍNDICE DE ANEXOS .....</b>	<b>38</b>

## **ABREVIATURAS Y SIGLAS**

<b>BOCyL</b>	Boletín Oficial de Castilla y León
<b>CCAA</b>	Comunidades Autónomas
<b>FCI</b>	Fondos de Compensación Interterritorial
<b>F.P.</b>	Formación Profesional
<b>ISSAI-ES</b>	Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores
<b>ITA</b>	Instituto Tecnológico Agrario
<b>M€</b>	Millones de euros
<b>Nº/nº</b>	Número
<b>“O”</b>	Obligación reconocida
<b>SICCAL</b>	Sistema de Información Contable de Castilla y León

## **NOTA SOBRE LAS CIFRAS, RATIOS Y PORCENTAJES Y ORIGEN DE LOS DATOS**

Se ha efectuado un redondeo, donde ha sido necesario, para mostrar dos decimales; los datos representan el redondeo de cada valor exacto y no la suma de los datos redondeados. Todos los importes están expresados en euros, excepto en los que expresamente se indique otra cosa.

Los cuadros insertados a lo largo del presente Informe, salvo que se especifique otra cosa, se han elaborado a partir de la información facilitada por las entidades detalladas en el alcance.

## **I. INTRODUCCIÓN**

### **I.1. PRESENTACIÓN**

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde al Consejo de Cuentas de Castilla y León la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León.

Por su parte el artículo 3.2 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León, establece que el Plan anual incluirá aquellas fiscalizaciones a realizar por mandato legal.

En el artículo 10 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, se establece que el Tribunal de Cuentas del Estado y los Tribunales de Cuentas de las Comunidades Autónomas presentarán ante los órganos legislativos respectivos un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial.

El desarrollo de estas previsiones normativas tiene su concreción en el Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas para el ejercicio 2020, aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en su reunión del 20 de febrero de 2020 (BOCyL nº 42/2020 de 2 de marzo), que incluye entre las actuaciones previstas la “Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019”.

Los resultados de esta fiscalización se plasman, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 2/2002, en la emisión del presente Informe.

### **I.2. MARCO NORMATIVO**

Las principales normas que se han tenido en cuenta, durante el ejercicio fiscalizado, han sido las siguientes:

#### **a) Legislación autonómica:**

- Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
- Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.
- Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018.

**b) Legislación estatal:**

- Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada por la Ley Orgánica 7/2001.
- Ley 22/2001, de 27 de diciembre, de los Fondos de Compensación Interterritorial.
- Ley 23/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2001.
- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

## **II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES**

### **II.1. OBJETIVOS**

Se trata de una fiscalización a realizar por mandato legal, recogida en el artículo 10.2 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyo objetivo consiste en:

- Verificar el grado de ejecución de los proyectos de los FCI y su adecuada contabilización en 2019.
- Verificar la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores de los FCI, en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados. La comprobación a efectuar versará sobre si la naturaleza económica de los gastos incluidos en las certificaciones base de la última petición de fondos responde a las características exigidas en los artículos 2.2 y 6.2 de la Ley 22/2001.

### **II.2. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN**

#### **II.2.1. PERÍODO ANALIZADO**

El período objeto de análisis comprende el ejercicio 2019, incluyendo:

- El grado de ejecución de los gastos a financiar con los FCI del ejercicio 2019 y, en su caso, el de los correspondientes a los remanentes de los créditos de los FCI de ejercicios anteriores.
- Los derechos reconocidos en el ejercicio 2019 y los ingresos realizados en el mismo, ya correspondan a tales derechos o a los reconocidos en ejercicios anteriores.

#### **II.2.2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN**

El grado de ejecución delimita el nivel de desarrollo o avance de los proyectos de inversión y, si bien en la normativa reguladora de los FCI no se encuentra expresamente

definido qué se entiende por grado de ejecución, este se relaciona directamente con los requisitos necesarios para la solicitud de los fondos puesto que, sin perjuicio de especialidades, conforme al artículo 8.2.a) de la Ley 22/2001, los fondos se transferirán a las Comunidades Autónomas del siguiente modo:

- El veinticinco por ciento del importe de cada proyecto, cuando se haya producido la adjudicación de la obra o suministro objeto de la inversión.
- El cincuenta por ciento del importe de cada proyecto, cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, debiendo haber transcurrido, al menos, dos trimestres desde la iniciación del ejercicio al que se refiera el Fondo.
- El veinticinco por ciento restante cuando se haya ejecutado la totalidad del proyecto, debiendo haber transcurrido, al menos, tres trimestres desde la iniciación del ejercicio al que se refiera el Fondo.

Por tratarse de gastos presupuestarios, habría de entenderse por grado de ejecución el porcentaje que las obligaciones reconocidas suponen sobre el presupuesto definitivo de cada proyecto de inversión. No obstante, teniendo en cuenta que los proyectos de inversión relacionados en el Anexo a la Sección 33 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (en adelante superproyectos FCI) no son coincidentes con gastos concretos previstos en los presupuestos de la Comunidad ni se establecen créditos del estado de gastos con rúbrica presupuestaria que los identifique como de los Fondos de Compensación Interterritorial, no es fácil la determinación de este concepto de grado de ejecución.

Los Proyectos de Inversión de los FCI, determinados de común acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en el seno del Comité de Inversiones Públicas, en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no corresponden a proyectos concretos de gasto, sino a determinados subprogramas que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.

Estos subprogramas, gestionados por las Consejerías de Agricultura y Ganadería, de Fomento y Medio Ambiente, de Educación, y por la Gerencia Regional de Salud y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, contienen operaciones de capital presupuestadas por un importe muy superior a las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial, siendo sus gastos también elegibles para ser financiados con otras fuentes de financiación, principalmente fondos europeos, lo que conlleva que, en multitud de ocasiones, la ejecución de sus gastos sea cofinanciada por distintas fuentes.

Consecuencia de todo lo anterior y de su relación directa con las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial, se entenderá por grado de ejecución el importe de obligaciones reconocidas del conjunto de los proyectos individuales y gastos, que se incluyan en el correspondiente superproyecto FCI, que ha sido tenido en cuenta en las



correspondientes certificaciones para su financiación con el Fondo de Compensación Interterritorial que corresponda.

### II.2.3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se ha analizado la situación de los procedimientos de gestión y control de los expedientes justificados al FCI. Para ello se ha efectuado un seguimiento de las debilidades detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores, señaladas en las conclusiones y recomendaciones de los respectivos informes.

En el ejercicio 2019 la Comunidad ha certificado el 100 % de la dotación de los FCI 2019. Por ello, el universo de la muestra está formado por todos aquellos proyectos individuales incluidos en las certificaciones correspondientes a la tercera y última petición de fondos realizada en 2019.

De los expedientes justificados al FCI durante el ejercicio 2019, se ha seleccionado una muestra aleatoria y se ha analizado su elegibilidad conforme a lo establecido en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.

El tamaño muestral para la población de 71 proyectos, una precisión (error tolerable) del 6 %, un error esperado del 1,5 % y un nivel de confianza del 80 % es de 35 proyectos. Aunque el número de expedientes seleccionados en la muestra representa el 49,30 % de los 71 que componen la población, el importe de la suma de las certificaciones de los expedientes de la muestra alcanza el 87,99 % del total de la población (18.765.200 €). Esto es debido a la ponderación por ese importe de la certificación que hace que en la extracción aleatoria sea más probable la selección de los valores más altos.

Dicha muestra se ha distribuido por estratos siguiendo el criterio de afijación óptima (proporcional al tamaño y variabilidad de los estratos).

No constituye objeto de este trabajo el procedimiento seguido en la tramitación administrativa de los expedientes relativos a los gastos financiados con los FCI.

El trabajo de campo finalizó en el mes de junio de 2021.

La comprensión adecuada del presente Informe requiere una lectura global del mismo. Cualquier abstracción hecha sobre un párrafo o epígrafe, podría carecer de sentido aisladamente considerada.

Los trabajos de fiscalización se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en las ISSAI-ES (Nivel III) aprobadas por la Conferencia de Presidentes de las Instituciones Autonómicas de Control Externo el 16 de junio de 2014, y ordenada su aplicación por el Acuerdo 64/2014 del Pleno del Consejo de Cuentas. Supletoriamente, se aplicarán los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, elaborados y aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español.

### **II.3. LIMITACIONES**

No han existido limitaciones que afecten al alcance del trabajo de fiscalización realizado, habiendo mostrado una actitud de colaboración el ente fiscalizado.

### **II.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el Informe provisional se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones.

Dentro del plazo concedido el Interventor General de la Administración de la Comunidad remite escrito por el que da traslado al Consejo de Cuentas de las alegaciones formuladas por el mismo. Estas alegaciones se incorporan como Anexo a este Informe.

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento es preciso señalar que, salvo en los casos concretos que se estimen oportunos, no se formulan valoraciones respecto de las alegaciones que:

1. Confirman las deficiencias o irregularidades puestas de manifiesto en el Informe.
2. Plantean criterios u opiniones sin soporte documental o normativo.
3. Pretenden explicar, aclarar o justificar determinadas actuaciones, sin rebatir el contenido del Informe.
4. Señalan que las deficiencias o irregularidades se han subsanado con posterioridad al período fiscalizado.

Las alegaciones formuladas han sido objeto de análisis pormenorizado.

Se ha emitido informe motivado sobre las alegaciones formuladas, que ha servido de base para la estimación o desestimación de las mismas.

### III. CONCLUSIONES

De los resultados de la fiscalización expuestos en el apartado VI se deducen las siguientes conclusiones:

1. La dotación inicial de los FCI del ejercicio 2019 para la Comunidad Autónoma de Castilla y León ascendió a 18,76 M€, manteniéndose invariable respecto del ejercicio anterior, debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Estos créditos suponen el 3,87 % de las previsiones definitivas por operaciones de capital de la liquidación de ingresos consolidados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Apartado VI.1.1 y VI.1.2)

2. La distribución y las variaciones interanuales 2018/2019 del FCI tanto entre las CCAA y ciudades con Estatuto de autonomía, como el reparto de los superproyectos dentro de la Comunidad de Castilla y León se han mantenido invariables. (Apartados VI.1.1)
3. En el periodo 2008-2019 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha producido una minoración de la asignación de los recursos en un 77,94 % lo que supone una disminución de 66,29 M€. (Apartado VI.1.3)
4. La dotación de los FCI 2019 ha sido certificada, solicitada e ingresada íntegramente en el ejercicio 2019. Por tanto, el grado de ejecución de los superproyectos financiados con los FCI del ejercicio 2019 alcanzó el 100 %. (Apartado VI.2.1 y VI.4)
5. En el estudio de la distribución territorial de las inversiones financiadas con cargo a los FCI 2019, todas las provincias de la Comunidad han recibido un reparto similar de los fondos, en torno a 2 M€ cada una de ellas. (Apartado VI.2.3)
6. Teniendo en cuenta la evolución de la dotación de los FCI por provincias desde los ejercicios 2003 a 2019, la provincia de Burgos con el 16,53 %, seguida de las provincias de León, Salamanca y Valladolid con el 14,47 %, 12,98 % y 11,88 % respectivamente, son las provincias que más inversiones han ejecutado con cargo a estos fondos. Le siguen las provincias de Segovia, Palencia, Ávila y Zamora todas ellas con un porcentaje de participación en el FCI en torno al 9 %. En último lugar aparece la provincia de Soria, con una participación del 4,25 %. (Apartado VI.2.3)
7. Teniendo en cuenta los últimos cinco años, las provincias más beneficiadas en el reparto son Salamanca, la cual recibió 27,69 M€ con un 29,16 %, seguida de Valladolid, con un 14,24 % y 13,53 M€ y, en tercer lugar, León con una inversión de 13,03 M€, con un 13,72 %. Le sigue a todas ellas la provincia de Zamora con el 9,34 % y 8,87 M€. La provincia de Soria es la más perjudicada en el reparto de los fondos con el 3,95 % y 3,75 M€. El resto de provincias no mencionadas

oscilan entre el 4,25 % (Burgos, que en la serie temporal 2003-2019 fue la más beneficiada), y el 7,56 % (Ávila). (Apartado VI.2.3)

8. Se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles para su financiación por los FCI al tratarse de gastos de inversión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2001 de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. (Apartado VI.2.4).
9. Las peticiones de fondos cursadas en el ejercicio 2019 a la Administración del Estado por la Comunidad con cargo a la dotación de los FCI ascendieron a 18,76 M€, es decir, la totalidad de la dotación aprobada para ese año. (Apartado VI.4)
10. En cuanto a la contabilización de los Fondos, coexisten diferentes criterios a la hora del reconocimiento del derecho e ingreso presupuestario. Así, cuando es la propia Junta de Castilla y León la que gestiona las inversiones a través de sus Consejerías de Educación, Fomento y Medio Ambiente, el reconocimiento del derecho y la realización del ingreso se producen de forma simultánea en las mismas fechas, aplicando de esta manera el principio de caja recogido en el Marco Conceptual de la Contabilidad.

La contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Sanitarias, gestionada por la GRS, se realiza conforme al criterio de devengo, en lugar del principio de caja como preceptúa el Plan General de Contabilidad Pública. (Apartado VI.4.2)

11. La dotación total destinada a Infraestructuras Agrarias ascendió a 3,63 M€, cifra que fue gestionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el ITA. En el caso de los fondos gestionados por el ITA, los derechos reconocidos e ingresados son superiores a los gastos que se han justificado con cargo a los superproyectos (001) y (005) por un importe de 0,48 M€, cantidad que se compensa con la reconocida e ingresada de menos por la Consejería de Agricultura y Ganadería. Además, el ITA no cumple con el criterio de reconocer los derechos cuando se realiza el ingreso de los mismos como sí realiza la Consejería de Agricultura y Ganadería, sino que estos son reconocidos, como en ejercicios anteriores el último día del ejercicio presupuestario.

Por tanto, la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias, como en ejercicios anteriores, no se ha efectuado correctamente, al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastos justificados y teniendo como agravante en el presente ejercicio el no corresponderse asimismo con los ingresos realizados. (Apartado VI.4.2)

12. Aun cuando el detalle de las fuentes de financiación de cada proyecto individual, integrante de los superproyectos FCI, puede obtenerse del SICCAL, no se contabiliza separadamente la ejecución de cada superproyecto FCI. (Apartado VI.4)

13. Se mantienen las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores. (Apartado VI.5)

#### **IV. RECOMENDACIONES**

1. La Consejería de Hacienda debe adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.
2. La Consejería de Economía y Hacienda debe adoptar las medidas necesarias para que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el ITA como en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como el control de los gastos financiados por el FCI.

#### **V. OPINIÓN**

Se ha constatado que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio 2019 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados.

La Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, pero no a nivel de superproyectos. Respecto de los derechos, su contabilización ha sido adecuada, con la salvedad recogida en las conclusiones número 10 y 11 de este informe.

## **VI. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN**

### **VI.1. DOTACIÓN INICIAL Y MODIFICACIONES**

#### **VI.1.1. DOTACIÓN INICIAL Y MODIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES DESTINATARIAS DE LOS FCI Y COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

El Fondo de Compensación Interterritorial se dota anualmente con una cuantía que no podrá ser inferior al 22,5 % de la base de cálculo constituida por la inversión pública, entendiéndose por tal, a estos efectos, el conjunto de los gastos del ejercicio incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y sus organismos autónomos, correspondientes a inversiones nuevas de carácter civil. A esta magnitud se adicionarán los porcentajes previstos en los apartados b) y c) del artículo 2.1 de la Ley 22/2001, en función de las variables establecidas (ciudad con estatuto de autonomía y región ultraperiférica).

El proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, preveía en su artículo 118, mantener invariable el crédito destinado al FCI aprobado para el ejercicio anterior por importe de 432.430 miles de euros (324.331 miles de euros para el Fondo de Compensación y 108.099 miles de euros para el Fondo Complementario), pero modificando la tasa de participación de las CCAA respecto a las fijadas en 2018. Finalmente, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019 no fue aprobado por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la C.E., los presupuestos del año anterior fueron automáticamente prorrogados.

En base a lo anterior, la cuantía global de los fondos prevista en el artículo 129 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 fue prorrogada para 2019 y se mantuvo tanto la dotación, como la tasa de participación de cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Es por tanto que la distribución y las variaciones interanuales 2018/2019 tanto entre las CCAA y ciudades con Estatuto de Autonomía, como el reparto de los superproyectos dentro de la propia Comunidad de Castilla y León se han mantenido invariables.

La distribución de los Fondos por Comunidades y Ciudades Autónomas se recoge en el cuadro siguiente y como se ha mencionado anteriormente, coincide con la del ejercicio anterior.

Cuadro nº 1 - Dotación FCI 2019 (miles de euros)

Comunidad Autónoma o Ciudad	Fondo de Compensación	Fondo Complementario	Total FCI 2019	% sobre el total
Andalucía	120.695,12	40.227,68	160.922,80	37,21
Principado de Asturias	10.621,30	3.540,08	14.161,38	3,27
Canarias	37.606,16	12.534,14	50.140,30	11,60
Cantabria	3.943,07	1.314,23	5.257,30	1,22
Castilla y León	14.074,25	4.690,95	18.765,20	4,34
Castilla-la Mancha	26.254,43	8.750,60	35.005,03	8,09
Comunitat Valenciana	39.225,13	13.073,74	52.298,87	12,09
Extremadura	18.820,47	6.272,86	25.093,33	5,80
Galicia	31.879,70	10.625,50	42.505,20	9,83
Región de Murcia	16.246,58	5.414,97	21.661,55	5,01
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.482,20	827,32	3.309,52	0,77
Ciudad Autónoma de Melilla	2.482,20	827,32	3.309,52	0,77
<b>Total</b>	<b>324.330,61</b>	<b>108.099,39</b>	<b>432.430,00</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados para el ejercicio 2019 y Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

En términos absolutos, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que recibe mayor importe con un 37,21 % seguida de la Comunitat Valenciana, Canarias y Galicia que reciben un 12,09 %; 11,60 % y 9,83 %, respectivamente. A la Comunidad de Castilla y León le corresponde el 4,34 % del importe total.

La dotación global de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2019 en relación con la correspondiente al ejercicio 2018 se ha mantenido en el mismo importe. En el ejercicio 2018, Castilla y León perdió participación en los fondos, con una caída del 3,03 % respecto del ejercicio anterior, lo que se tradujo en -586,01 miles de euros, debido principalmente a la corrección por renta y a la población.

#### VI.1.2. DOTACIÓN INICIAL Y MODIFICACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

En el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado 2018 para 2019, figura la relación de proyectos que integran los FCI del ejercicio 2019 (2018-P).

El Artículo 7 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, de los Fondos de Compensación Interterritorial, establece en su punto tercero que, cuando por motivos imprevistos no pueda ejecutarse algún proyecto de inversión de los inicialmente acordados ni, en consecuencia, el gasto de puesta en marcha o en funcionamiento asociado al mismo, la sustitución de los mismos por un nuevo proyecto y, en su caso, por el gasto de puesta en marcha o en funcionamiento asociado al nuevo proyecto o a otro u otros proyectos que se financien con cargo a los Fondos, se efectuará a propuesta de la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta que el Fondo Complementario se dotará anualmente para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía propio, con una cantidad equivalente al 33,33 % de su respectivo Fondo de Compensación.

En el cuadro número 2 se refleja la comparativa entre las dotaciones de los Fondos recogidas en el Anexo a la Sección 33 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 (2018-P), y la información facilitada por la Comunidad.

**Cuadro nº 2 - Relación de proyectos que integran el Fondo de Compensación Interterritorial**

Consejería	Materia*	Año	Nº proyecto	Consejería/Ente Público y denominación del proyecto	Provincia	Presupuestos generales del Estado	Información facilitada por la Comunidad	Diferencia
03	13	2018	0001	Agricultura y Ganadería/Agricultura, Ganadería y Pesca/ Infraestructuras agrarias	Varias provincias	2.725.490,00	2.725.490,00	0,00
04	01	2018	0002	Fomento y Medio Ambiente / Autopistas, autovías y carreteras. Infraestructuras viarias	Varias provincias	1.804.990,00	1.804.990,00	0,00
05	19	2018	0003	Sanidad/ Sanidad/ Infraestructuras sanitarias	Varias provincias	5.672.860,00	5.672.860,00	0,00
07	18	2018	0004	Educación / Educación/ Infraestructuras para la educación	Varias provincias	3.870.910,00	3.870.910,00	0,00
<b>TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2019 CASTILLA Y LEÓN</b>						<b>14.074.250,00</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>0,00</b>

03	13	2018	0005	Agricultura y Ganadería/ Agricultura, Ganadería y Pesca/ Infraestructuras agrarias	Varias provincias	908.500,00	908.500,00	0,00
04	01	2018	0006	Fomento y Medio Ambiente / Autopistas, autovías y carreteras. Infraestructuras viarias	Varias provincias	601.660,00	601.660,00	0,00
05	19	2018	0007	Sanidad/ Sanidad/ Infraestructuras sanitarias	Varias provincias	1.890.480,00	1.890.480,00	0,00
07	18	2018	0008	Educación /Educación/ Infraestructuras para la educación	Varias provincias	1.290.310,00	1.290.310,00	0,00
<b>TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2019 CASTILLA Y LEÓN</b>						<b>4.690.950,00</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FCI 2019 CASTILLA Y LEÓN</b>						<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 prorrogados para 2019 y datos enviados por la Intervención General.

\*Materia: Presupuestos Generales 2018 Relación de proyectos que integran el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario (Anexos de proyectos que componen los Fondos de Compensación Interterritorial)

La cantidad asignada a la Comunidad para 2019 ascendió a 18.765.200,00 €, de los cuales el 19,37 % se destina a la financiación de proyectos de Infraestructuras Agrarias cuya gestión corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería, el 12,83 % a proyectos de Infraestructuras Viarias gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el 40,31 % a proyectos de Infraestructuras Sanitarias que son competencia de la Consejería de Sanidad, y el 27,50 % a proyectos de Infraestructuras para la Educación a cargo de la Consejería de Educación, según se refleja en el cuadro siguiente:



**Cuadro nº 3 - Dotaciones FCI 2019 por superproyectos**

Superproyectos	Consejería	DOTACIÓN FCI 2019	% sobre el total FCI
Infraestructuras Agrarias	Agricultura y Ganadería	3.633.990,00	19,37
Infraestructuras Viarias	Fomento y Medio Ambiente	2.406.650,00	12,83
Infraestructuras Sanitarias	Sanidad	7.563.340,00	40,31
Infraestructuras para la Educación	Educación	5.161.220,00	27,50
<b>TOTAL</b>		<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>

En el cuadro número 4 se refleja la evolución de las dotaciones en los años 2018 y 2019 y el porcentaje de variación experimentada en cada superproyecto FCI.

**Cuadro nº 4 - Evolución dotaciones FCI 2018 y 2019 y variación superproyectos**

Superproyectos	DOTACIÓN 2018	DOTACIÓN 2019	% sobre el total FCI 2019	% Variación 2018/2019
<b>FONDO DE COMPENSACIÓN</b>				
Infraestructuras Agrarias	2.725.490,00	2.725.490,00	14,52	0,00
Infraestructuras Viarias	1.804.990,00	1.804.990,00	9,62	0,00
Infraestructuras Sanitarias	5.672.860,00	5.672.860,00	30,23	0,00
Infraestructuras para la Educación	3.870.910,00	3.870.910,00	20,63	0,00
<b>Total Fondo Compensación</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDO COMPLEMENTARIO</b>				
Infraestructuras Agrarias	908.500,00	908.500,00	4,84	0,00
Infraestructuras Viarias	601.660,00	601.660,00	3,21	0,00
Infraestructuras Sanitarias	1.890.480,00	1.890.480,00	10,07	0,00
Infraestructuras para la Educación	1.290.310,00	1.290.310,00	6,88	0,00
<b>Total Fondo Complementario</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FCI</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Presupuestos Generales del Estado para 2018 prorrogados para 2019. Anexos de proyectos que componen los Fondos de Compensación Interterritorial.

Como se viene indicando desde el comienzo de este informe, la asignación de los FCI a la Comunidad respecto de 2018 se ha mantenido en el mismo importe.

Estos créditos suponen el 3,87 % de las previsiones definitivas por operaciones de capital de la liquidación de ingresos consolidados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (484.602.690,56 €).

### VI.1.3. EVOLUCIÓN DE LAS DOTACIONES DE LOS FCI EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Desde 2003 hasta 2019 las dotaciones de los FCI han experimentado una disminución del 72,48 %, diferenciándose dos etapas:

La primera, entre 2003 y 2008, donde el importe consignado para los FCI por superproyectos ha ido incrementándose de 68.175.490,00 € de 2003 hasta 85.058.060,00 € de 2008, es decir, un aumento global del 24,76 %.

La siguiente etapa, de 2008 a 2019, los recursos van descendiendo desde la cantidad anterior, hasta los 18.765.200,00 € del 2019 lo que supone una disminución del 77,94 %.

Los recursos financieros asignados a la financiación de proyectos de Infraestructuras Viarias han pasado de 49.197.750 € en 2003 a 2.406.650 € en 2019; la variación experimentada supone un descenso del 95,11 % en dicho período. En Infraestructuras Agrarias la variación negativa ha sido del 75,63 %, al comparar la dotación de 14.911.090,00 € correspondiente a 2003 con la del ejercicio 2019, 3.633.990,00 €.

En el ejercicio 2019, los proyectos de Infraestructuras Sanitarias y de Infraestructuras para la Educación, con dotaciones desde 2009, reducen sus asignaciones en el 47,48 % y el 63,55 % con respecto a las del ejercicio 2009.

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de la dotación de los FCI durante los ejercicios 2003 a 2019.

## CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

**Cuadro nº 5 - Evolución de la dotación del FCI para la Comunidad de Castilla y León durante los ejercicios 2003-2019 (miles de euros) – Superproyectos -**

SUPERPROYECTOS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% Variación 2003/2019	% Variación 2009-2019
Infraestructuras Agrarias	11.183	11.493	11.984	12.352	13.432	13.953	18.879	14.938	8.722	5.038	3.968	3.034	2.700	2.835	2.811	2.725	2.725	-75,63	-
Infraestructuras Viarias	36.898	37.919	39.539	40.756	44.317	46.037	18.750	14.836	8.662	9.057	7.132	2.009	1.788	1.878	1.861	1.805	1.805	-95,11	-
Saneamiento Integral de Aguas	3.050	3.134	3.268	3.369	3.663	3.805	3.879	3.069	1.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	-
Infraestructuras Sanitarias	-	-	-	-	-	-	10.800	8.403	4.906	3.885	3.059	6.314	5.619	5.901	5.850	5.673	5.673	-	-47,47
Infraestructuras para la Educación	-	-	-	-	-	-	10.620	8.545	4.989	5.866	4.620	4.308	3.834	4.027	3.992	3.871	3.871	-	-63,55
<b>Total Fondo Compensación</b>	<b>51.132</b>	<b>52.545</b>	<b>54.791</b>	<b>56.477</b>	<b>61.412</b>	<b>63.795</b>	<b>62.928</b>	<b>49.792</b>	<b>29.071</b>	<b>23.847</b>	<b>18.779</b>	<b>15.665</b>	<b>13.941</b>	<b>14.640</b>	<b>14.514</b>	<b>14.074</b>	<b>14.074</b>	<b>-72,47</b>	-
Infraestructuras Agrarias	3.728	3.830	3.994	4.117	4.477	4.651	6.292	4.979	2.907	1.679	1.322	1.011	900	945	937	909	909	-75,63	-
Infraestructuras Viarias	12.299	12.638	13.178	13.584	14.771	15.344	6.250	4.945	2.887	3.018	2.377	670	596	626	620	602	602	-95,11	-
Saneamiento Integral de Aguas	1.017	1.045	1.089	1.123	1.221	1.268	1.292	1.022	597	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00	-
Infraestructuras Sanitarias	-	-	-	-	-	-	3.600	2.801	1.635	1.295	1.020	2.104	1.873	1.967	1.950	1.890	1.890	-	-47,49
Infraestructuras para la Educación	-	-	-	-	-	-	3.540	2.848	1.663	1.956	1.540	1.436	1.278	1.342	1.331	1.290	1.290	-	-63,55
<b>Total Fondo complementario</b>	<b>17.044</b>	<b>17.513</b>	<b>18.262</b>	<b>18.824</b>	<b>20.469</b>	<b>21.263</b>	<b>20.974</b>	<b>16.596</b>	<b>9.689</b>	<b>7.948</b>	<b>6.259</b>	<b>5.221</b>	<b>4.647</b>	<b>4.880</b>	<b>4.837</b>	<b>4.691</b>	<b>4.691</b>	<b>-72,48</b>	-
<b>TOTAL FCI</b>	<b>68.175</b>	<b>70.059</b>	<b>73.053</b>	<b>75.301</b>	<b>81.881</b>	<b>85.058</b>	<b>83.903</b>	<b>66.387</b>	<b>38.760</b>	<b>31.795</b>	<b>25.038</b>	<b>20.886</b>	<b>18.588</b>	<b>19.520</b>	<b>19.351</b>	<b>18.765</b>	<b>18.765</b>	<b>-72,48</b>	-

## CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

**Cuadro nº 6 - Evolución de la dotación del FCI para la Comunidad de Castilla y León durante los ejercicios 2003-2019 (miles de euros) – Superproyectos -**

PROYECTOS	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% Variación 2003/2008	% Variación 2009/2019
Infraestructuras Agrarias	14.911	15.323	15.978	16.469	17.909	18.603	25.171	19.917	11.628	6.718	5.290	4.045	3.600	3.780	3.747	3.634	3.634	24,76	-85,56
Infraestructuras Viarias	49.198	50.557	52.717	54.340	59.088	61.381	25.000	19.781	11.549	12.075	9.509	2.679	2.384	2.503	2.482	2.407	2.407	24,76	-90,37
Saneamiento Integral de Aguas	4.067	4.179	4.358	4.492	4.884	5.074	5.171	4.092	2.389				0					24,76	-100,00
Infraestructuras Sanitarias							14.400	11.204	6.541	5.179	4.079	8.418	7.492	7.868	7.800	7.563	7.563		-47,48
Infraestructuras para la Educación							14.160	11.394	6.652	7.822	6.160	5.744	5.113	5.369	5.322	5.161	5.161		-63,55
<b>TOTAL FCI</b>	<b>68.175</b>	<b>70.059</b>	<b>73.053</b>	<b>75.301</b>	<b>81.881</b>	<b>85.058</b>	<b>83.903</b>	<b>66.387</b>	<b>38.760</b>	<b>31.795</b>	<b>25.038</b>	<b>20.886</b>	<b>18.588</b>	<b>19.520</b>	<b>19.351</b>	<b>18.765</b>	<b>18.765</b>	<b>24,76</b>	<b>-77,63</b>

## **VI.2. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON LOS FCI**

### **VI.2.1. EJECUCIÓN DE LOS SUPERPROYECTOS FCI DEL EJERCICIO 2019**

Con la información proporcionada por la Comunidad se han elaborado los cuadros número 7 y 8.

El primero recoge los superproyectos financiados con la dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2019, de acuerdo con la información facilitada por la Comunidad todos los superproyectos han sido ejecutados al 100 % a 31 de diciembre de 2019.

El segundo cuadro recoge la distribución por Consejerías o Entidades.

**Cuadro nº 7 - Grado de ejecución superproyectos FCI 2019**

Superproyectos		Importe Dotación FCI 2019	Importe Inversión (31/12/2019)	Grado de Ejecución (%)
Código Identificativo	Denominación			
001	Infraestructuras Agrarias	2.725.490,00	2.725.490,00	100,00
002	Infraestructuras Viarias	1.804.990,00	1.804.990,00	100,00
003	Infraestructuras Sanitarias	5.672.860,00	5.672.860,00	100,00
004	Infraestructuras para la Educación	3.870.910,00	3.870.910,00	100,00
<b>FONDO DE COMPENSACIÓN</b>		<b>14.074.250,00</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>100,00</b>
005	Infraestructuras Agrarias	908.500,00	908.500,00	100,00
006	Infraestructuras Viarias	601.660,00	601.660,00	100,00
007	Infraestructuras Sanitarias	1.890.480,00	1.890.480,00	100,00
008	Infraestructuras para la Educación	1.290.310,00	1.290.310,00	100,00
<b>FONDO COMPLEMENTARIO</b>		<b>4.690.950,00</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL F.C.I. 2019</b>		<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>

Cuadro nº 8 - Grado de ejecución FCI 2019 por Consejerías y Entidades

CONSEJERÍA / ENTIDAD	Importe Dotación	Importe Inversión	Grado de Ejecución (%)
Consejería de Agricultura y Ganadería e Instituto Tecnológico Agrario	3.633.990,00	3.633.990,00	100,00
Consejería de Fomento y Medio Ambiente	2.406.650,00	2.406.650,00	100,00
Gerencia Regional de Salud	7.563.340,00	7.563.340,00	100,00
Consejería de Educación	5.161.220,00	5.161.220,00	100,00
<b>Total F.C.I. 2018</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>

La Comunidad no ha utilizado la posibilidad, prevista en el artículo 6.2 de la Ley 22/2001, de destinar, total o parcialmente, previa solicitud, las dotaciones del Fondo Complementario a financiar gastos necesarios para poner en marcha o en funcionamiento las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o al propio Fondo Complementario, durante un periodo máximo de dos años, cuyo cómputo se iniciaría en el momento en que haya concluido la ejecución del proyecto.

VI.2.2. EJECUCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CUYOS GASTOS TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ELEGIBLES RESPECTO A LOS FCI

Los superproyectos FCI 2019 están directamente relacionados con ocho subprogramas del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, constituyendo gastos elegibles para su financiación con los FCI todos aquellos que, como gastos de inversión o como transferencias de capital, figuran en los mismos.

El subprograma presupuestario 414A01 Reforma Agraria está gestionado por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León; el órgano gestor del subprograma 453A01 Carreteras y Ferrocarriles es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; el subprograma 312A01 Atención Primaria, 312A02 Atención Especializada, 467B01 Investigación Aplicada y Desarrollo en otros Sectores y 491A02 Promoción de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información están gestionados por la Gerencia Regional de Salud y, por último, la Consejería de Educación gestiona los subprogramas 322A01 Educación Infantil y Primaria y 322A02 Educación Secundaria, F.P., Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

En los Anexos 1 a 4 se recoge la ejecución presupuestaria de estos subprogramas tal y como figura en los Estados de Liquidación de los Presupuestos de la Administración General, de la Gerencia Regional de Salud y del Instituto Tecnológico Agrario, incluidos en sus Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.

De acuerdo con la ejecución reflejada en dichas liquidaciones de presupuestos, dichos subprogramas se han financiado con cargo a los FCI 2019 en los porcentajes que se reflejan en el cuadro número 9.

**Cuadro nº 9 - Financiación subprogramas presupuestarios FCI**

Consejería o Entidad	Superproyecto/ Subprograma presupuestario	Dotación FCI 2019 ejecutada *			Obligaciones reconocidas			% financiación FCI		
		Capítulo 6	Capítulo 7	TOTAL	Capítulo 6	Capítulo 7	TOTAL	Capítulo 6	Capítulo 7	TOTAL
Agricultura y Ganadería e Instituto Tecnológico Agrario	Infraestructuras Agrarias / 414A01	3.633.990,00		3.633.990,00	51.883.591,36	1.765.605,38	53.649.196,74	7,00		6,77
Fomento y Medio Ambiente	Infraestructuras Viarias / 453A01	2.406.650,00		2.406.650,00	67.731.363,33	887.952,72	68.619.316,05	3,55		3,51
Gerencia Regional de Salud	Infraestructuras Sanitarias 312A01 312A02 467B01 y 491A02	7.563.340,00		7.563.340,00	77.241.811,78	220.000,00	77.461.811,78	9,79		9,76
Educación	Infraestructuras para la Educación 322A01 y 322A02	5.161.220,00		5.161.220,00	31.156.730,46	2.623.668,70	33.780.399,16	16,57		15,28
	<b>TOTAL</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>228.013.496,93</b>	<b>5.497.226,80</b>	<b>233.510.723,73</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04</b>

Fuente: Cuentas Anuales de los Organismos y Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2019 y relación de proyectos individuales remitidos por la Comunidad.

\* Obligaciones reconocidas considerando el centro gestor encargado de gestionar y acometer las inversiones, tal y como figura en los Anexos 1 a 4

Los FCI 2019, a 31 de diciembre, han financiado el 6,77 % del total de las obligaciones reconocidas correspondientes a operaciones de capital en el subprograma 414A01 Reforma Agraria, el 3,51 % del total de operaciones de capital en el subprograma 453A01 Carreteras y Ferrocarriles, el 9,76 % del total de las operaciones de capital de los subprogramas 312A01 Atención Primaria, 312A02 Atención Especializada (dentro del Programa Asistencia Sanitaria), 467B01 Investigación Aplicada y Desarrollo en otros sectores y 491A02 Promoción de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y el 15,28 % del total de operaciones de capital de los subprogramas 322A01, Educación Infantil y Primaria y 322A02, Educación Secundaria, F.P., Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

### VI.2.3. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES INCLUIDOS EN LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS PETICIONES DE FONDOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2019 Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN FINANCIADA CON LOS FCI 2019, ASI COMO SU EVOLUTIVA, 2003-2019 Y EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

De la información facilitada por la Comunidad, se ha extraído la distribución territorial de la inversión efectuada con la financiación del FCI 2019, que queda reflejada en el cuadro número 10. En dicho cuadro figuran los importes incluidos en las certificaciones correspondientes a la tercera petición de todos los superproyectos.

Durante el ejercicio 2019 no se han ejecutado inversiones con cargo al código territorial 0, “sin provincializar” y el reparto entre las distintas provincias ha sido equitativo entre las provincias, a diferencia de ejercicios anteriores.

Todas las provincias de la Comunidad han recibido una asignación similar de los fondos, en torno a 2 M€, lo que se traduce asimismo en porcentajes similares, si bien, la provincia más beneficiada con la financiación de los Fondos de Compensación Interterritorial del 2019 han sido Soria con el 12,43 %, seguida de Salamanca y Valladolid con el 11,14 % cada una de ellas y León con el 11,12 %.

La provincia con menor aportación recibida es Segovia, con el 10,68 % de la dotación total de los fondos.



## CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

**Cuadro nº 10 - Distribución territorial de la inversión**

SUPERPROYECTO	INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS		INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS		INFRAESTRUCTURAS PARA LA EDUCACIÓN		TOTAL POR PROVINCIAS	% SOBRE EL TOTAL
PROVINCIA	FONDO DE COMPENSACIÓN (001)	FONDO COMPLEMENTARIO (005)	FONDO DE COMPENSACIÓN (002)	FONDO COMPLEMENTARIO (006)	FONDO DE COMPENSACIÓN (003)	FONDO COMPLEMENTARIO (007)	FONDO DE COMPENSACIÓN (004)	FONDO COMPLEMENTARIO (008)		
ÁVILA	109.177,81	68.329,11			631.648,34	1.197.217,48			2.006.372,74	10,69
BURGOS	318.212,17	333.774,41				693.262,52	539.092,92	147.874,72	2.032.216,74	10,83
LEÓN	100.000,00	506.396,48			356.533,78		1.123.502,54		2.086.432,80	11,12
PALENCIA	867.084,78				350.000,00			858.547,18	2.075.631,96	11,06
SALAMANCA	559.889,74				1.352.125,46			179.300,33	2.091.315,53	11,14
SEGOVIA	50.000,00		1.604.990,00				348.428,28		2.003.418,28	10,68
SORIA	130.864,21			601.660,00	1.600.000,00				2.332.524,21	12,43
VALLADOLID	157.289,41				73.500,25		1.859.886,26		2.090.675,92	11,14
ZAMORA	432.971,88		200.000,00		1.309.052,17			104.587,77	2.046.611,82	10,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.725.490,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>1.804.990,00</b>	<b>601.660,00</b>	<b>5.672.860,00</b>	<b>1.890.480,00</b>	<b>3.870.910,00</b>	<b>1.290.310,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la dotación de los FCI por provincias durante los ejercicios 2003 a 2019. Como se desprende del mismo, la provincia de Burgos con el 16,53 %, seguida de las provincias de León, Salamanca y Valladolid con el 14,47 %, 12,98 % y 11,88 % respectivamente, son las provincias que más inversiones han ejecutado con cargo a estos fondos. Le siguen las provincias de Segovia, Palencia, Ávila y Zamora todas ellas con un porcentaje de participación en el FCI en torno al 9 %. En último lugar aparece la provincia de Soria, con una participación del 4,25 %.

Si tenemos en cuenta los últimos cinco años, en este caso, tal y como se muestra en el cuadro que sigue, la provincia más beneficiada es Salamanca, la cual recibió 27.694.612,94 € con un 29,16 %, seguida de Valladolid, con un 14,24 % y 13.527.665,77 € y, en tercer lugar, León con una inversión de 13.029.810,35 € con un 13,72 %. Le sigue a todas ellas la provincia de Zamora con el 9,34 % y 8.872.483,74 €.

La provincia de Soria vuelve a ser la más perjudicada en el reparto de los fondos con el 3,95 % y 3.749.417,10 €.

El resto de provincias no mencionadas oscilan entre el 4,25 % (Burgos, que en la serie temporal 2003-2019 fue la más beneficiada), y el 7,56 % (Ávila).

## CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

**Cuadro nº 11 - Evolución distribución territorial de la inversión. FCI 2003-2019 (miles de euros)**

EJERCICIO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL POR PROVINCIAS	% SOBRE EL TOTAL
ÁVILA	8.830	8.945	8.541	5.699	5.033	6.461	6.748	12.214	2.728	2.394	173	455	1.958	2.484	652	80	2.006	75.400	9,25
BURGOS	10.138	11.029	16.318	16.607	15.809	18.028	16.155	9.836	7.030	8.001	1.692	61	819	881	213	88	2.032	134.737	16,53
LEÓN	11.624	13.532	12.411	14.387	9.680	5.404	13.454	3.975	7.276	5.409	5.231	2.583	3.827	2.822	2.343	1.952	2.086	117.996	14,47
PALENCIA	6.791	3.450	6.486	6.019	7.225	11.855	9.344	11.714	3.218	1.335	3.152	1.030	1.204	1.551	526	855	2.076	77.832	9,55
SALAMANCA	4.924	3.966	4.733	6.856	5.519	12.751	13.217	5.982	4.013	4.087	5.183	6.930	6.560	7.367	6.003	5.673	2.091	105.855	12,98
SEGOVIA	4.461	6.054	5.522	10.133	20.120	8.466	4.320	4.973	4.504	1.853	1.854	1.770	518	456	1.420	1.767	2.003	80.195	9,84
SORIA	5.375	3.931	4.023	1.563	2.196	6.805	3.115	207	2.314	985	249	135	120	136	152	1.009	2.333	34.646	4,25
VALLADOLID	4.292	8.462	7.494	6.925	8.757	7.491	12.255	11.101	5.098	1.545	4.797	5.110	1.122	1.513	4.017	4.785	2.091	96.855	11,88
ZAMORA	8.162	9.064	7.171	4.967	6.209	6.525	4.749	3.459	2.026	5.416	1.548	2.681	2.414	2.274	2.125	13	2.047	70.851	8,69
Sin provincia	3.578	1.627	353	2.145	1.333	1.272	545	2.926	552	770	1.160	132	45	37	1.899	2.545	0,00	20.918	2,57
<b>TOTAL</b>	<b>68.175</b>	<b>70.059</b>	<b>73.053</b>	<b>75.301</b>	<b>81.881</b>	<b>85.058</b>	<b>83.903</b>	<b>66.387</b>	<b>38.760</b>	<b>31.795</b>	<b>25.038</b>	<b>20.886</b>	<b>18.588</b>	<b>19.520</b>	<b>19.351</b>	<b>18.765</b>	<b>18.765</b>	<b>815.285</b>	<b>100,00</b>

Cuadro nº 12 - Evolución de la distribución territorial de los proyectos financiados con los FCI en los últimos 5 años

EJERCICIO	2015		2016		2017		2018		2019		TOTAL POR PROVINCIAS	% SOBRE EL TOTAL
	PROVINCIA	DOTACIÓN	%	DOTACIÓN	%	DOTACIÓN	%	DOTACIÓN	%	DOTACIÓN		
ÁVILA	1.957.947,92	10,53	2.483.534,53	12,72	651.879,39	3,37	79.851,87	0,43	2.006.372,74	10,69	7.179.586,45	7,56
BURGOS	819.200,02	4,41	881.024,37	4,51	213.059,93	1,10	87.732,31	0,47	2.032.216,74	10,83	4.033.233,37	4,25
LEÓN	3.826.869,19	20,59	2.821.699,89	14,46	2.343.099,83	12,11	1.951.708,64	10,40	2.086.432,80	11,12	13.029.810,35	13,72
PALENCIA	1.203.818,53	6,48	1.551.064,44	7,95	526.474,25	2,72	855.053,52	4,56	2.075.631,96	11,06	6.212.042,70	6,54
SALAMANCA	6.560.268,76	35,29	7.367.306,47	37,74	6.002.862,18	31,02	5.672.860,00	30,23	2.091.315,53	11,14	27.694.612,94	29,16
SEGOVIA	518.385,57	2,79	455.992,69	2,34	1.420.306,44	7,34	1.766.716,92	9,41	2.003.418,28	10,68	6.164.819,90	6,49
SORIA	120.203,34	0,65	135.711,51	0,70	152.446,33	0,79	1.008.531,71	5,37	2.332.524,21	12,43	3.749.417,10	3,95
VALLADOLID	1.122.250,58	6,04	1.513.133,04	7,75	4.017.058,16	20,76	4.784.548,07	25,50	2.090.675,92	11,14	13.527.665,77	14,24
ZAMORA	2.414.001,14	12,99	2.273.849,82	11,65	2.124.860,97	10,98	13.159,99	0,07	2.046.611,82	10,91	8.872.483,74	9,34
Sin provincia	45.174,95	0,24	36.533,24	0,19	1.899.162,52	9,81	2.545.036,97	13,56	0,00	0,00	4.525.907,68	4,76
<b>TOTAL</b>	<b>18.588.120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.519.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.351.210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94.989.580,00</b>	<b>100,00</b>

#### VI.2.4. NATURALEZA DE LOS GASTOS FINANCIADOS CON LOS FCI

En el ejercicio 2019 la Comunidad certificó el 100 % de la dotación de los FCI 2019.

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado II.2.3, para la selección de la muestra se han tenido en cuenta todos aquellos proyectos individuales incluidos en las certificaciones correspondientes a la tercera y última petición de fondos realizada en 2019.

De acuerdo con lo anterior, se comprueba que componen la población 71 proyectos en 2019. De los gastos considerados como “elegibles” y tenidos en cuenta por la Comunidad para ser financiados con los FCI en el ejercicio, se ha seleccionado una muestra de 35 proyectos de los 71 que componen la muestra, es decir, un 49,30 % del total. El importe de la muestra asciende a 16.511.649,14 €, lo que supone un 87,99 % de la población muestral cuyo importe asciende a 18.765.200,00 €.

Para comprobar la elegibilidad se ha examinado la siguiente documentación:

- Acto administrativo de adjudicación del expediente.
- Contrato formalizado o concesión de la subvención, en su caso.
- Certificaciones de obra y, en su caso, acta de recepción formal.
- Documentos y facturas justificativas de los pagos tenidos en cuenta para las peticiones de los FCI.
- Documentos contables del ejercicio 2019 que recogen la fase de reconocimiento de la respectiva obligación, así como relación de los pagos de tales obligaciones efectuados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Examinada la muestra seleccionada, se detectó que el fichero Excel remitido al Consejo de Cuentas para la selección de la misma, en la tercera y última petición aparecían dos centros de gasto para los proyectos de Infraestructuras Agrarias, en concreto 304, que se corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería y 321, correspondiente al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Sin embargo, en el citado fichero existían certificaciones que no se correspondía la sociedad con el centro gestor de gasto. En concreto, la sociedad JCYL apareció en determinadas certificaciones con número de centro gestor 321.

Ello provocó que, seleccionada la muestra, existieran certificaciones que no eran coherentes con la información recibida en el punto II de la solicitud de información preliminar para la elaboración de las Directrices Técnicas. En concreto, ITACYL había certificado al menos, 70.868,82 € al superproyecto (001), cuando en un principio estas certificaciones pertenecían a la sociedad JCYL, es decir, a la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Comprobados en SICCAL los documentos contables con número de centro gestor 321 y sociedad JCYL, tal y como se rindió en el fichero remitido por la IGACYL en el citado punto II, resultó que, además de gestionar en su totalidad el fondo complementario de Infraestructuras Agrarias, el ITACYL también gestionó parte del fondo de compensación de este tipo de proyectos, en concreto, por 319.245,69 €, lo cual tiene sus consecuencias contables en el punto VI.4.2

Independientemente de la incidencia en la selección de la muestra, se ha comprobado la elegibilidad de los gastos para su financiación por los FCI no habiendo detectado anomalía alguna que afecte al tipo de gasto financiado.

### **VI.3. FCI DE EJERCICIOS ANTERIORES**

No se ha recaudado ningún importe del ejercicio anterior.

### **VI.4. PETICIONES DE FONDOS DE LOS FCI DURANTE EL EJERCICIO 2019**

Durante el ejercicio 2019 se han efectuado peticiones por importe de 18.765.200,00 € que corresponden al total de la dotación de los FCI 2019, tal como se detalla en el cuadro número 13 que figura a continuación:

Cuadro nº 13 - Peticiones de fondos del FCI 2019

<u>Superproyectos FCI 2019</u> Código Identificativo	Peticiones de Fondos FCI 2019		Importe solicitado en 2019		
	Nº Certificación	Fecha de salida	Fondo de Compensación	Fondo Complementario	Total FCI
001	1000001871	29/03/2019	681.372,50		681.372,50
001	1000001893	05/07/2019	1.362.745,00		1.362.745,00
001	1000001928	11/12/2019	681.372,50		681.372,50
<b>Total Superproyecto 001</b>			<b>2.725.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.490,00</b>
002	1000001871	29/03/2019	451.247,50		451.247,50
002	1000001893	05/07/2019	902.495,00		902.495,00
002	1000001928	11/12/2019	451.247,50		451.247,50
<b>Total Superproyecto 002</b>			<b>1.804.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.990,00</b>
003	1000001871	29/03/2019	1.418.215,00		1.418.215,00
003	1000001893	05/07/2019	2.836.430,00		2.836.430,00
003	1000001928	11/12/2019	1.418.215,00		1.418.215,00
<b>Total Superproyecto 003</b>			<b>5.672.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672.860,00</b>
004	1000001871	29/03/2019	967.727,50		967.727,50
004	1000001920	30/09/2019	1.935.455,00		1.935.455,00
004	1000001928	11/12/2019	967.727,50		967.727,50
<b>Total Superproyecto 004</b>			<b>3.870.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.910,00</b>
005	1000001871	29/03/2019		227.125,00	227.125,00
005	1000001921	08/10/2019		454.250,00	454.250,00
005	1000001928	11/12/2019		227.125,00	227.125,00
<b>Total Superproyecto 005</b>			<b>0,00</b>	<b>908.500,00</b>	<b>908.500,00</b>
006	1000001871	29/03/2019		150.415,00	150.415,00
006	1000001893	05/07/2019		300.830,00	300.830,00
006	1000001928	11/12/2019		150.415,00	150.415,00
<b>Total Superproyecto 006</b>			<b>0,00</b>	<b>601.660,00</b>	<b>601.660,00</b>
007	1000001871	29/03/2019		472.620,00	472.620,00
007	1000001912	25/07/2019		945.240,00	945.240,00
007	1000001928	11/12/2019		472.620,00	472.620,00
<b>Total Superproyecto 007</b>			<b>0,00</b>	<b>1.890.480,00</b>	<b>1.890.480,00</b>
008	1000001871	29/03/2019		322.577,50	322.577,50
008	1000001893	05/07/2019		645.155,00	645.155,00
008	1000001928	11/12/2019		322.577,50	322.577,50
<b>Total Superproyecto 008</b>			<b>0,00</b>	<b>1.290.310,00</b>	<b>1.290.310,00</b>
<b>TOTAL PETICIONES FCI 2019</b>			<b>14.074.250,00</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>18.765.200,00</b>

VI.4.1. INGRESOS DE LOS FCI DURANTE EL EJERCICIO 2019

La dotación de los FCI 2019, que asciende a 18.765.200,00 € ha sido ingresada íntegramente en el ejercicio 2019.

Cuadro nº 14 - Peticiones de fondos de los FCI 2019

Superproyecto FCI 2019 Código Identificativo	Peticiones de Fondos correspondientes FCI 2019			Fecha de ingreso en la Comunidad Autónoma	Fecha de contabilización
	Nº Certificación	Fecha Registro Salida	Importe solicitado		
001	1000001871	29/03/2019	681.372,50	18/12/2019	18/12/2019
001	1000001893	05/07/2019	1.362.745,00	18/12/2019	18/12/2019
001	1000001928	11/12/2019	681.372,50	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 001</b>			<b>2.725.490,00</b>		
002	1000001871	29/03/2019	451.247,50	18/12/2019	18/12/2019
002	1000001893	05/07/2019	902.495,00	18/12/2019	18/12/2019
002	1000001928	11/12/2019	451.247,50	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 002</b>			<b>1.804.990,00</b>		
003	1000001871	29/03/2019	1.418.215,00	18/12/2019	18/12/2019
003	1000001893	05/07/2019	2.836.430,00	18/12/2019	18/12/2019
003	1000001928	11/12/2019	1.418.215,00	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 003</b>			<b>5.672.860,00</b>		
004	1000001871	29/03/2019	967.727,50	18/12/2019	18/12/2019
004	1000001920	30/09/2019	1.935.455,00	18/12/2019	18/12/2019
004	1000001928	11/12/2019	967.727,50	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 004</b>			<b>3.870.910,00</b>		
005	1000001871	29/03/2019	227.125,00	18/12/2019	18/12/2019
005	1000001921	08/10/2019	454.250,00	18/12/2019	18/12/2019
005	1000001928	11/12/2019	227.125,00	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 005</b>			<b>908.500,00</b>		
006	1000001871	29/03/2019	150.415,00	18/12/2019	18/12/2019
006	1000001893	05/07/2019	300.830,00	18/12/2019	18/12/2019
006	1000001928	11/12/2019	150.415,00	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 006</b>			<b>601.660,00</b>		
007	1000001871	29/03/2019	472.620,00	18/12/2019	18/12/2019
007	1000001912	25/07/2019	945.240,00	18/12/2019	18/12/2019
007	1000001928	11/12/2019	472.620,00	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 007</b>			<b>1.890.480,00</b>		
008	1000001871	29/03/2019	322.577,50	18/12/2019	18/12/2019
008	1000001893	05/07/2019	645.155,00	18/12/2019	18/12/2019
008	1000001928	11/12/2019	322.577,50	30/12/2019	30/12/2019
<b>Total Superproyecto 008</b>			<b>1.290.310,00</b>		
<b>TOTAL EN 2019</b>			<b>18.765.200,00</b>		

Fuente: Datos enviados por la Intervención General Respuesta al Cuestionario P VI y VII.

Los ingresos durante el ejercicio 2019 en la Comunidad ascienden a 18.765.200,00 €.

Por su parte, la dotación de los FCI correspondientes al ejercicio 2019, por importe 18.765.200,00 €, fue certificado, solicitado e ingresado en su totalidad en el mismo ejercicio.



En el cuadro siguiente se recogen los porcentajes, por tipo de Fondo, que de los FCI de los ejercicios 2018 y 2019 han sido certificados, solicitados e ingresados en ambos ejercicios.

**Cuadro nº 15 - Ingresos por ejercicios del FCI 2018 y 2019**

<b>FCI ejercicio</b>		<b>Fondo de Compensación</b>	<b>Fondo Complementario</b>	<b>% Dotación Total FCI de cada año</b>
2018	Certificado, solicitado e ingresado en 2018	75,00	25,00	100,00
2019	Certificado, solicitado e ingresado en 2019	75,00	25,00	100,00

Se ha realizado la comprobación del intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de remisión de las peticiones de fondos realizadas en el ejercicio 2019 y la fecha de ingreso de los mismos en la Comunidad, cuyo resultado queda reflejado en el cuadro siguiente.

Cuadro nº 16 - Periodo de ingreso peticiones del FCI 2019

Certificación			Fecha Solicitud Interventor General y Consejero de Economía y Hacienda	Fecha Reg salida escrito Consejero de Economía y Hacienda (1)	Fecha de Ingreso (2)	Días naturales transcurridos
Nº	Importe	Fecha del Registro de Salida				
1000001871	681.372,50	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	451.247,50	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	1.418.215,00	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	967.727,50	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	227.125,00	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	150.415,00	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	472.620,00	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001871	322.577,50	18/03/2019	18/03/2019	29/03/2019	18/12/2019	264
1000001893	1.362.745,00	03/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	18/12/2019	166
1000001893	902.495,00	03/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	18/12/2019	166
1000001893	2.836.430,00	03/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	18/12/2019	166
1000001920	1.935.455,00	27/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	18/12/2019	79
1000001893	300.830,00	03/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	18/12/2019	166
1000001893	645.155,00	03/07/2019	03/07/2019	05/07/2019	18/12/2019	166
1000001912	945.240,00	23/07/2019	23/07/2019	25/07/2019	18/12/2019	146
1000001921	454.250,00	04/10/2019	04/10/2019	08/10/2019	18/12/2019	71
1000001928	681.372,50	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	451.247,50	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	1.418.215,00	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	967.727,50	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	227.125,00	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	150.415,00	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	472.620,00	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
1000001928	322.577,50	10/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	30/12/2019	19
<b>TOTAL</b>	<b>18.765.200,00</b>		<b>PLAZO MEDIO FCI 2019</b>			<b>141,25</b>

Según datos enviados por la Intervención General Respuesta al Cuestionario P VI y VII.

El tiempo máximo transcurrido, entre la fecha de registro de salida de las certificaciones y la fecha de ingreso de los fondos en la Comunidad, ha sido de 264 días y el mínimo de 19 días (este último plazo corresponde a la de tercera petición).

El plazo medio resultante ha sido de 141,25 días, plazo que, a juicio de esta Institución no se considera razonable, teniendo en cuenta, como periodo razonable, aunque no sea de aplicación el que resulta de la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el cual establece el periodo de pago en 30 días.

Como en el año anterior, este plazo medio ha vuelto a aumentar, en este caso en 50,62 días respecto del ejercicio anterior.

VI.4.2. CONTABILIZACIÓN DE LOS FONDOS

La situación a 31 de diciembre de 2019 de la liquidación de los recursos de los FCI se recoge en el siguiente cuadro.

**Cuadro nº 17 - Situación liquidación recursos FCI a 31/12/2019**

Denominación Superproyecto	Dotación FCI 2019	Total certificado a 31/12/19	Derechos reconocidos FCI 2019	Total ingresado
Infraestructuras Agrarias	2.725.490,00	2.725.490,00	2.725.490,00	2.725.490,00
Infraestructuras Viarias	1.804.990,00	1.804.990,00	1.804.990,00	1.804.990,00
Infraestructuras Sanitarias	5.672.860,00	5.672.860,00	5.672.860,00	5.672.860,00
Infraestructuras para la Educación	3.870.910,00	3.870.910,00	3.870.910,00	3.870.910,00
<b>TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>14.074.250,00</b>	<b>14.074.250,00</b>
Infraestructuras Agrarias	908.500,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00
Infraestructuras Viarias	601.660,00	601.660,00	601.660,00	601.660,00
Infraestructuras Sanitarias	1.890.480,00	1.890.480,00	1.890.480,00	1.890.480,00
Infraestructuras para la Educación	1.290.310,00	1.290.310,00	1.290.310,00	1.290.310,00
<b>TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>4.690.950,00</b>	<b>4.690.950,00</b>
<b>TOTAL FCI</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>	<b>18.765.200,00</b>

Los Documentos de principios contables públicos aprobados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, que constituyeron el marco conceptual del PGCP'94, se podrán seguir aplicando en aquellos aspectos que no se opongan a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.

Los principios contables públicos establecen que las transferencias y subvenciones solo se producen cuando existe el desplazamiento patrimonial por cambio de titularidad de un bien consistente en una entrega de dinero o en especie. No cabe hablar de transferencia o subvención hasta el momento de pago y cobro respectivo, o cuando el ente concedente ha reconocido la obligación con cargo a su presupuesto de gastos. Este criterio, anterior a la aprobación Plan General de Contabilidad Pública, sigue manteniéndose vigente, en el Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, puesto que no es contrario a lo estipulado en el citado Plan, que además fue aprobado con el carácter de plan contable marco para todas las Administraciones Públicas.

En lo que respecta al reconocimiento de los derechos derivados de transferencias y subvenciones recibidas, sigue siendo de aplicación, pues el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, no se ha separado de los criterios que ya regían en estos Principios.

Sin embargo, en el citado Marco Conceptual no se recoge en la actualidad la especialidad que se recogía en el punto 3.1.4 del Documento nº 4 “Transferencias y Subvenciones” de los principios contables públicos relativa a los FCI, por el que la Comunidad Autónoma reconocía el derecho en el momento en que se efectuaba la

petición de fondos al Estado y lo imputaba al presupuesto de ingresos en vigor, simultáneamente reconocía el ingreso”. Esta permisividad ha sido acotada por el principio de caja, o en su lugar, cuando el ente concedente hubiera reconocido la obligación con cargo a su presupuesto de gastos.

Estas afirmaciones son plenamente aplicables al nuevo Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León, que a su vez recoge excepciones contables relativas al reconocimiento de los ingresos presupuestarios no recogidas en el citado Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.

En el trabajo realizado, se han contrastado las fechas de peticiones con las fechas de contabilizaciones, teniendo en cuenta además la sociedad de SICCAL que gestiona cada superproyecto, de todo lo anterior, se concluye lo siguiente:

Cuando es la Administración General la que gestiona las inversiones a través de sus Consejerías de Educación, Fomento y Medio Ambiente, el reconocimiento del derecho y la realización del ingreso se producen de forma simultánea los días 18 de diciembre (fecha en la que se realiza el ingreso de las peticiones 1ª y 2ª) y 30 de diciembre de 2019 (fecha de ingreso de la 3ª petición), aplicando de esta forma el criterio de caja recogido en el Marco Conceptual de la Contabilidad.

En el caso de la Gerencia Regional de Salud, para la gestión de las Infraestructuras Sanitarias, se ha observado que el registro contable de los derechos reconocidos se ha producido utilizando en este caso el criterio de devengo. En el apartado 6.4.11 de la Memoria establece que *“Presupuestariamente, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.”* En el FCI de 2019, reconoció el derecho el 31 de agosto cuando los ingresos correspondientes a las peticiones correspondientes a Infraestructuras Sanitarias se produjeron en diciembre de ese ejercicio.

En último lugar, en cuanto a la gestión de los fondos destinados a Infraestructuras Agrarias, se ha constatado lo siguiente:

El importe solicitado e ingresado durante 2019 del Fondo de Compensación asciende a 2.725.490,00 € (superproyecto 001) y del Fondo Complementario a 908.500,00 € (superproyecto 005) haciendo un total de 3.633.990,00 € gestionados conjuntamente por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el ITA.

En el caso de los fondos gestionados por el ITA:

El ITA finalmente ha gestionado y ejecutado al 100 % del Fondo Complementario (superproyecto 005) por un importe de 908.500,00 €, asimismo se ha podido comprobar que ha gestionado del superproyecto (001) 319.245,69 €, por lo que este Ente debería haber reconocido e ingresado un total de 1.227.745,69 € correspondientes a las inversiones certificadas al FCI 2019. Sin embargo, los derechos reconocidos e ingresados son superiores a los gastos justificados, dado que estos ascienden a 1.715.195,00 €.

Por lo tanto, en el ITA se ha reconocido e ingresado de más 487.449,31 €, cantidad que se compensa con la reconocida e ingresada de menos por la Consejería de Agricultura y Ganadería, tal y como se expondrá a continuación.

El ITA no cumple con el criterio de reconocer los derechos cuando se realiza el ingreso de los fondos, sino que realiza el reconocimiento el último día del ejercicio.

En el caso de los fondos gestionados por la Consejería de Agricultura y Ganadería:

La Consejería de Agricultura únicamente ha gestionado y ejecutado el Fondo de Compensación (superproyecto 001) por un importe de 2.406.244,31 €. Sin embargo, los derechos reconocidos e ingresados son inferiores a los gastos justificados, ya que estos hacen un total de 1.918.795,00 €. Por lo tanto, la Consejería de Agricultura y Ganadería ha reconocido e ingresado de menos 487.449,31 €. Esta diferencia se compensa con el importe reconocido e ingresado de más por el ITA.

#### **VI.5. SEGUIMIENTO DE LAS DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO DE LOS PROYECTOS DE LOS FCI DETECTADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES**

Se ha analizado la situación de las debilidades recogidas en los Informes anteriores respecto del procedimiento de gestión y control interno de los proyectos financiados con los FCI, habiéndose constatado que en el ejercicio 2019 subsisten las debilidades puestas de manifiesto en los Informes emitidos respecto de los FCI de ejercicios anteriores ya que:

- 1.- Siguen sin existir rúbricas presupuestarias específicas en el Estado de Gastos del Presupuesto que recojan los proyectos FCI.
- 2.- Las peticiones de fondos se han realizado utilizando los mismos criterios que en ejercicios anteriores, no habiéndose establecido en el SICCAL mecanismos de alerta que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanza los porcentajes exigidos para realizar las correspondientes peticiones de fondos, de forma que estas se realicen lo antes posible. A este respecto la Comunidad ha manifestado que “se vigila periódicamente”.

A pesar de la existencia del Manual que regula la gestión y control de los proyectos financiados con los FCI, publicado en la página web de la Junta de Castilla y León el 16 de junio de 2017, dadas las evidencias encontradas en el trabajo de auditoría y de las manifestaciones facilitadas en la contestación al cuestionario de debilidades se llega a la conclusión de que el mismo no ayuda a solventar las debilidades puestas de manifiesto y que subsisten en este apartado VI.5.

- 3.- Sigue sin implantarse un sistema que recoja la contabilización separada de la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI, de tal forma que se disponga de información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo de la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado, a nivel de superproyecto FCI.
- 4.- La Comunidad siguen sin realizar actuaciones de seguimiento desde que se produce la petición de los fondos hasta que tiene lugar el ingreso correspondiente. A este respecto la Comunidad ha manifestado que “al ser razonable el periodo de ingreso, no ha sido necesario, no obstante depende totalmente de la Administración Estatal”. Sin embargo, a juicio de esta Institución, tal y como se señaló en el Informe del pasado ejercicio, no puede considerarse razonable, más aun habiéndose producido un notable incremento del periodo de cobro respecto del ejercicio anterior, y, teniendo en cuenta, como periodo razonable, aunque no sea de aplicación el que resulta de la aplicación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el cual establece el periodo de pago en 30 días.

## **ÍNDICE DE CUADROS**

<b>Cuadro nº 1 - Dotación FCI 2019 (miles de euros).....</b>	<b>13</b>
<b>Cuadro nº 2 - Relación de proyectos que integran el Fondo de Compensación Interterritorial.....</b>	<b>14</b>
<b>Cuadro nº 3 - Dotaciones FCI 2018 por superproyectos.....</b>	<b>15</b>
<b>Cuadro nº 4 - Evolución dotaciones FCI 2018 y 2019 y variación superproyectos.....</b>	<b>15</b>
<b>Cuadro nº 5 - Evolución de la dotación del FCI para la Comunidad de Castilla y León durante los ejercicios 2003-2019 (miles de euros) – Superproyectos - .....</b>	<b>17</b>
<b>Cuadro nº 6 - Evolución de la dotación del FCI para la Comunidad de Castilla y León durante los ejercicios 2003-2019 (miles de euros) – Superproyectos - .....</b>	<b>18</b>
<b>Cuadro nº 7 - Grado de ejecución superproyectos FCI 2019.....</b>	<b>19</b>
<b>Cuadro nº 8 - Grado de ejecución FCI 2019 por Consejerías y Entidades .</b>	<b>20</b>
<b>Cuadro nº 9 - Financiación subprogramas presupuestarios FCI.....</b>	<b>21</b>
<b>Cuadro nº 10 - Distribución territorial de la inversión.....</b>	<b>23</b>
<b>Cuadro nº 11 - Evolución distribución territorial de la inversión. FCI 2003-2019 (miles de euros).....</b>	<b>25</b>
<b>Cuadro nº 12 - Evolución de la distribución territorial de los proyectos financiados con los FCI en los últimos 5 años .....</b>	<b>26</b>
<b>Cuadro nº 13 - Peticiones de fondos del FCI 2019 .....</b>	<b>29</b>
<b>Cuadro nº 14 - Peticiones de fondos de los FCI 2019.....</b>	<b>30</b>
<b>Cuadro nº 15 - Ingresos por ejercicios del FCI 2018 y 2019 .....</b>	<b>31</b>
<b>Cuadro nº 16 - Periodo de ingreso peticiones del FCI 2019.....</b>	<b>32</b>
<b>Cuadro nº 17 - Situación liquidación recursos FCI a 31/12/2019 .....</b>	<b>33</b>

**ÍNDICE DE ANEXOS**

<b>Anexo I.</b>	<b>Ejecución del subprograma 414A01 reforma agraria.....</b>	<b>39</b>
<b>Anexo II.</b>	<b>Ejecución del subprograma 453A01 carreteras y ferrocarriles .....</b>	<b>41</b>
<b>Anexo III.</b>	<b>Ejecución del subprograma 312A01 Atención primaria, 312A02 Atención especializada, 467B01 Investigación aplicada y desarrollo en otros sectores y 491A02 Promoción de la telecomunicación y Sociedad de la información.....</b>	<b>42</b>
<b>Anexo IV.</b>	<b>Ejecución de los subprogramas 322A01 educación infantil y primaria y 322A02 educación secundaria, formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas .....</b>	<b>43</b>
<b>Anexo V.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Agrarias. Fondo de Compensación .....</b>	<b>46</b>
<b>Anexo VI.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Viarias. Fondo de Compensación .....</b>	<b>47</b>
<b>Anexo VII.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Sanitarias. Fondo de Compensación .....</b>	<b>48</b>
<b>Anexo VIII.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras para la Educación. Fondo de Compensación .....</b>	<b>49</b>
<b>Anexo IX.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Agrarias. Fondo Complementario.....</b>	<b>50</b>
<b>Anexo X.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Viarias. Fondo Complementario.....</b>	<b>51</b>
<b>Anexo XI.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Sanitarias. Fondo Complementario.....</b>	<b>52</b>
<b>Anexo XII.</b>	<b>Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras para la Educación. Fondo Complementario.....</b>	<b>53</b>



Anexo I. Ejecución del subprograma 414A01 reforma agraria

**1.- Sección Agricultura y Ganadería. -Servicio Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural.**

APLICACIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES POSITIVAS	MODIFICACIONES NEGATIVAS	TOTAL MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
03.04.414A01.60100	Expropiación de terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.662,12	241.662,12	239.231,35	2.430,77	-241.662,12
03.04.414A01.60101	Ejecución de obra	28.337.490,00	0,00	-2.076.282,47	-2.076.282,47	26.261.207,53	22.050.532,95	19.057.349,28	17.491.877,70	1.565.471,58	7.203.858,25
03.04.414A01.60109	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.972,01	691.637,19	480.920,26	210.716,93	-691.637,19
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>28.337.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.076.282,47</b>	<b>-2.076.282,47</b>	<b>26.261.207,53</b>	<b>23.118.167,08</b>	<b>19.990.648,59</b>	<b>18.212.029,31</b>	<b>1.778.619,28</b>	<b>6.270.558,94</b>
03.04.414A01.76023	Mejora infraestructura rural	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.04.414A01.77021	Obras Complementarias	2.099.312,00	0,00	-333.706,61	-333.706,61	1.765.605,39	1.765.605,39	1.765.605,38	1.733.766,48	31.838,90	0,01
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.249.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.706,61</b>	<b>-333.706,61</b>	<b>1.915.605,39</b>	<b>1.915.605,39</b>	<b>1.765.605,38</b>	<b>1.733.766,48</b>	<b>31.838,90</b>	<b>150.000,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.586.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.409.989,08</b>	<b>-2.409.989,08</b>	<b>28.176.812,92</b>	<b>25.033.772,47</b>	<b>21.756.253,97</b>	<b>19.945.795,79</b>	<b>1.810.458,18</b>	<b>6.420.558,95</b>

Fuente: Páginas 130-131 Tomo 6, cuentas anuales objeto de agregación o consolidación en la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León 2019. Administración General

**CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN**

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

**2.- Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León**

APLICACIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	CRÉDITO DISPONIBLE	CRÉDITO RETENIDO	CRÉDITO AUTORIZADO	CRÉDITO COMPROMETIDO	CRÉDITO OBLIGADO	PAGADO
60	Inversiones nuevas infraestructuras	38.868.000,00	-137.586,00	38.730.414,00	1.964.848,67	36.765.565,33	35.914.201,14	31.657.651,99	27.429.982,69	14.684.638,65
61	Ejecución de obra	0,00	0,00	0,00	-555.552,83	555.552,83	555.552,83	555.552,83	504.400,37	0,00
62	Inversiones nuevas func. Servicios	0,00	0,00	0,00	-62.749,86	62.749,86	62.749,86	62.749,86	7.865,00	7.865,00
63	Inversiones rep. Func. Servicios	0,00	0,00	0,00	-278.125,14	278.125,14	278.125,14	278.125,14	271.631,24	130.408,07
64	Gastos inversiones de carácter inmaterial	477.000,00	0,00	477.000,00	-973.376,78	1.450.376,78	1.414.148,17	1.383.907,76	1.362.566,43	1.255.792,78
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>39.345.000,00</b>	<b>-137.586,00</b>	<b>39.207.414,00</b>	<b>95.044,06</b>	<b>39.112.369,94</b>	<b>38.224.777,14</b>	<b>33.937.987,58</b>	<b>29.576.445,73</b>	<b>16.078.704,50</b>
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39.345.000,00</b>	<b>-137.586,00</b>	<b>39.207.414,00</b>	<b>95.044,06</b>	<b>39.112.369,94</b>	<b>38.224.777,14</b>	<b>33.937.987,58</b>	<b>29.576.445,73</b>	<b>16.078.704,50</b>

Fuente: Tomo 12, página 10, cuentas anuales objeto de agregación o consolidación en la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León 2019 correspondiente al ITA.

Anexo II. Ejecución del subprograma 453A01 carreteras y ferrocarriles

Sección Fomento y Medio Ambiente. - Servicio Dirección General de Carreteras e Infraestructuras

APLICACIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES POSITIVAS	MODIFICACIONES NEGATIVAS	TOTAL MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
04.03.453A01.60100	Expropiación de terrenos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.03.453A01.60101	Ejecución de obra	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
04.03.453A01.60109	Otros	1.105.327,00	0,00	0,00	0,00	1.105.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.327,00
04.03.453A01.601A0	Expropiación de terrenos. Inventarios especiales	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	324.382,07	324.382,07	324.382,07	0,00	25.617,93
04.03.453A01.601A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales	0,00	1.858.183,00	0,00	1.858.183,00	1.858.183,00	4.070.388,01	4.062.254,12	4.062.254,12	0,00	-2.204.071,12
04.03.453A01.601A9	Otros. Inventarios especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.655,98	121.655,98	121.655,98	0,00	-121.655,98
04.03.453A01.61101	Ejecución de obra	43.043.670,00	0,00	2.808.183,00	-2.808.183,00	40.235.487,00	102.381,43	102.381,43	102.381,43	0,00	40.133.105,57
04.03.453A01.61109	Otros	28.398.451,00	0,00	0,00	0,00	28.398.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.398.451,00
04.03.453A01.611A1	Ejecución de obra. Inventarios especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777.964,02	34.181.259,26	33.791.394,40	389.864,86	-34.181.259,26
04.03.453A01.611A2	Adquisición de infrest. Y bienes Invent. espec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.914,20	615.914,20	569.571,20	46.343,00	-615.914,20
04.03.453A01.611A9	Otros. Inventarios especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.333.085,39	28.323.516,27	28.321.944,10	1.572,17	-28.323.516,27
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>73.947.448,00</b>	<b>2.208.183,00</b>	<b>2.808.183,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>73.347.448,00</b>	<b>70.345.771,10</b>	<b>67.731.363,33</b>	<b>67.293.583,30</b>	<b>437.780,03</b>	<b>5.616.084,67</b>
04.03.453A01.74050	Estudios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.038,34	0,00	19.038,34	961,66
04.03.453A01.74324	Mejora infraestructura FF.CC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.03.453A01.75006	Convenios infraestructura	400.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
04.03.453A01.76072	Mejora carreteras y otras vías municipales	795.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	915.000,00	868.914,38	868.914,38	86.157,02	782.757,36	46.085,62
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>888.914,38</b>	<b>887.952,72</b>	<b>86.157,02</b>	<b>801.795,70</b>	<b>352.047,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>75.167.448,00</b>	<b>2.348.183,00</b>	<b>2.928.183,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>74.587.448,00</b>	<b>71.234.685,48</b>	<b>68.619.316,05</b>	<b>67.379.740,32</b>	<b>1.239.575,73</b>	<b>5.968.131,95</b>

Fuente: Tomo 6 Pág. 150-151, cuentas anuales de los Organismos y Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2019. Administración General.

**Anexo III. Ejecución del subprograma 312A01 Atención primaria, 312A02 Atención especializada, 467B01 Investigación aplicada y desarrollo en otros sectores y 491A02 Promoción de la telecomunicación y Sociedad de la información.**

**Gerencia Regional de Salud**

SUBPROGRAMA 312A01, 312A02,467B01 y 491A02		CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES DE CREDITO	TRANSFE CONCENTRACIÓN	TRANSFE DESCONCENTRAC.	CRÉDITO DEFINITIVO	CRÉDITO COMPROMETIDO	CRÉDITO OBLIGADO	PAGADO	OBLIGACIONES PTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
601	Expropiación de terrenos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
621	Construcciones	59.223.801,00	-29.870.847,59	0,00	0,00	29.352.953,41	23.747.769,46	20.592.664,95	18.940.728,24	1.651.936,71	8.760.288,46
623	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	25.411.471,00	-3.486.313,51	125.900,00	0,00	21.925.157,49	19.495.803,66	19.495.802,81	7.955.350,42	11.540.452,39	2.429.354,68
626	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.148,34	3.043.194,85	530.287,60	2.512.907,25	-3.043.194,85
627	Equipos para procesos de la información	2.190.600,00	583.738,74	0,00	0,00	2.774.338,74	2.772.936,77	2.772.835,98	2.741.388,08	31.447,90	1.502,76
631	Construcciones	8.138.973,00	-2.141.116,00	211.695,00	0,00	5.997.857,00	5.143.701,86	4.578.218,13	2.644.892,56	1.933.325,57	1.419.638,87
633	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje	24.414.607,00	-5.071.254,15	-35,77	0,00	19.343.352,85	19.312.516,34	13.993.356,16	8.272.366,27	5.720.989,89	5.349.996,69
636	Mobiliario	2.050.000,00	-665.218,99	588.000,00	0,00	1.384.781,01	1.836.036,73	1.809.421,55	1.524.267,81	285.153,74	-424.640,54
637	Equipos para procesos de la información	1.897.155,00	-547.716,52	0,00	0,00	1.349.438,48	1.351.473,67	1.351.473,67	1.245.235,67	106.238,00	-2.035,19
638	Elementos de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.075.458,87	1.075.458,87	1.050.078,54	25.380,33	-75.458,87
640	Investigación y desarrollo	3.313.336,00	-1.274.369,01	0,00	0,00	2.038.966,99	1.890.685,31	1.890.685,31	1.824.718,95	65.966,36	148.281,68
641	Campañas de promoción	300.000,00	-58.100,14	0,00	0,00	241.899,86	240.049,77	240.049,77	240.049,77	0,00	1.850,09
645	Aplicaciones informáticas	4.899.036,00	-1.053.860,60	0,00	0,00	3.845.175,40	3.229.854,05	3.229.648,86	3.128.987,75	100.661,11	615.526,54
649	Otro inmovilizado inmaterial	2.587.161,00	-13.747,30	0,00	0,00	2.573.413,70	3.188.650,45	3.169.000,87	3.103.713,29	65.287,58	-595.587,17
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>135.426.140,00</b>	<b>-43.588.805,07</b>	<b>925.559,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91.837.334,93</b>	<b>86.828.085,28</b>	<b>77.241.811,78</b>	<b>53.202.064,95</b>	<b>24.039.746,83</b>	<b>14.595.523,15</b>
74.414	Fundación Centro de Supercomputación	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
760	Centros salud, c.guardia y consultorios; Infraestructura Corporaciones Locales	1.800.000,00	-1.680.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>-1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>137.326.140,00</b>	<b>(45.268.805,07)</b>	<b>925.559,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92.057.334,93</b>	<b>87.048.085,28</b>	<b>77.461.811,78</b>	<b>53.422.064,95</b>	<b>24.039.746,83</b>	<b>14.595.523,15</b>

Fuente: Tomo 10, Cuentas Anuales de los Organismos y Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2019. Gerencia Regional de Salud

Anexo IV. Ejecución de los subprogramas 322A01 educación infantil y primaria y 322A02 educación secundaria, formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas

Sección Educación. - Servicio Dirección General de Política Educativa Escolar

APLICACIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES POSITIVAS	MODIFICACIONES NEGATIVAS	TOTAL MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO
07.02.322A01.62100	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.778,20	3.616.565,23	3.609.428,86	7.136,37	-3.616.565,23
07.02.322A01.621A0	Construcciones. Inventarios especiales	11.820.811,00	0,00	3.009.943,01	-3.009.943,01	8.810.867,99	1,00	0,00	0,00	0,00	8.810.867,99
07.02.322A01.62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,21	1.473,21	1.473,21	0,00	-1.473,21
07.02.322A01.62301	Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,82	4.887,82	1.434,82	3.453,00	-4.887,82
07.02.322A01.62302	Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.823,34	37.823,34	37.823,34	0,00	-37.823,34
07.02.322A01.62600	Mobiliario	929.000,00	0,00	11.200,40	-11.200,40	917.799,60	1.024.956,40	1.008.957,35	893.534,36	115.422,99	-91.157,75
07.02.322A01.62700	Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.188,12	209.216,42	99.227,59	109.988,83	-209.216,42
07.02.322A01.62900	Repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70	0,00	-1.173,70
07.02.322A01.62902	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.827,09	118.827,09	91.374,12	27.452,97	-118.827,09
07.02.322A01.63100	Construcciones	0,00	895.185,00	3.609,58	891.575,42	891.575,42	4.270.960,39	4.270.210,18	4.179.768,44	90.441,74	-3.378.634,76
07.02.322A01.631A0	Construcciones. Inventarios especiales	3.385.217,00	0,00	51.695,71	-51.695,71	3.333.521,29	0,01	0,00	0,00	0,00	3.333.521,29
07.02.322A01.63301	Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,01	4.038,01	4.038,01	0,00	-4.038,01
07.02.322A01.63600	Mobiliario	163.794,00	0,00	37.747,30	-37.747,30	126.046,70	16.828,45	16.828,45	16.828,45	0,00	109.218,25
07.02.322A01.63700	Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	-1.179,75
07.02.322A02.62100	Construcciones	10.053.827,00	0,00	218.886,30	-218.886,30	9.834.940,70	7.946.756,61	7.567.708,02	7.496.203,65	71.504,37	2.267.232,68
07.02.322A02.621A0	Construcciones. Inventarios especiales	2.641.442,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	2.541.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.442,00
07.02.322A02.62300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.050,97	210.050,97	206.751,17	3.299,80	-210.050,97
07.02.322A02.62301	Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.773,45	114.773,45	114.773,45	0,00	-114.773,45
07.02.322A02.62302	Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.488,95	181.921,38	181.921,38	0,00	-181.921,38

## CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

APLICACIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES POSITIVAS	MODIFICACIONES NEGATIVAS	TOTAL MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO
07.02.322A02.62400	Fondo bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,82	11.964,82	2.996,90	8.967,92	-11.964,82
07.02.322A02.62600	Mobiliario	2.150.527,00	912.481,00	0,00	912.481,00	3.063.008,00	1.480.681,00	1.429.510,66	1.373.744,48	55.766,18	1.633.497,34
07.02.322A02.62700	Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.935,41	739.098,32	586.308,74	152.789,58	-739.098,32
07.02.322A02.62900	Repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,49	809,49	809,49	0,00	-809,49
07.02.322A02.62902	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.421,26	596.421,25	537.599,29	58.821,96	-596.421,25
07.02.322A02.63100	Construcciones	8.531.656,00	1.006.436,29	450.614,38	555.821,91	9.087.477,91	9.649.051,73	9.572.317,41	9.503.265,87	69.051,54	-484.839,50
07.02.322A02.63300	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,98	5.006,98	5.006,98	0,00	-5.006,98
07.02.322A02.63301	Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,65	3.908,65	3.908,65	0,00	-3.908,65
07.02.322A02.63302	Utilillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,24	11.886,24	11.886,24	0,00	-11.886,24
07.02.322A02.63600	Mobiliario	2.126.854,00	0,00	630.632,29	-630.632,29	1.496.221,71	309.581,40	289.356,51	251.717,14	37.639,37	1.206.865,20
07.02.322A02.63700	Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.129,68	88.844,80	79.572,46	9.272,34	-88.844,80
07.02.322A02.63900	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.428,39	36.563,24	22.843,89	13.719,35	-36.563,24
07.07.322A02.64100	Campanías de promoción	0,00	18.150,00	15.946,90	2.203,10	2.203,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	0,00	-350,00
07.07.322A02.64500	Aplicaciones informáticas	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.322A02.64900	Otro inmovilizado inmaterial	580.000,00	0,00	39.760,38	-39.760,38	540.239,62	512.670,04	512.670,04	512.670,04	0,00	27.569,58
07.07.322A02.64900	Otro inmovilizado inmaterial	328.516,00	279.243,56	37.818,79	241.424,77	569.940,77	490.184,59	490.184,58	490.184,58	0,00	79.756,19
<b>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>42.723.644,00</b>	<b>3.111.495,85</b>	<b>4.619.855,04</b>	<b>-1.508.359,19</b>	<b>41.215.284,81</b>	<b>31.913.398,25</b>	<b>31.156.730,46</b>	<b>30.322.002,15</b>	<b>834.728,31</b>	<b>10.058.554,35</b>
07.02.322A01.76066	Obras y equipamientos en centros escolares	1.540.000,00	964.615,00	92.835,07	871.779,93	2.411.779,93	2.328.759,97	2.323.668,70	1.479.403,93	844.264,77	88.111,23
07.02.322A02.78009	Invers.mejora y accesibilidad a centros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
07.07.322A02.7700Z	Formación Profesional Dual	100.738,00	0,00	100.738,00	-100.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2019

APLICACIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES POSITIVAS	MODIFICACIONES NEGATIVAS	TOTAL MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES DE PAGO	REMANENTES DE CREDITO
07.07.322A02.7800G	Cooperación con instituciones	30.904,00	169.262,00	166,00	169.096,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.671.642,00</b>	<b>1.233.877,00</b>	<b>193.739,07</b>	<b>1.040.137,93</b>	<b>2.711.779,93</b>	<b>2.628.759,97</b>	<b>2.623.668,70</b>	<b>1.579.403,93</b>	<b>1.044.264,77</b>	<b>88.111,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.395.286,00</b>	<b>4.345.372,85</b>	<b>4.813.594,11</b>	<b>-468.221,26</b>	<b>43.927.064,74</b>	<b>34.542.158,22</b>	<b>33.780.399,16</b>	<b>31.901.406,08</b>	<b>1.878.993,08</b>	<b>10.146.665,58</b>

Fuente: Tomo 6 Páginas 188 a 211, Cuentas Anuales de los Organismos y Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2019. Administración General.

**Anexo V. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Agrarias. Fondo de Compensación**

Nº Proyecto	Aplicación presupuestaria	Importe "O" Documentos	Importe "O" Certificado	Denominación
2010/000127	G/414A01/60101/9	43.841,00	14.423,69	PAGO 11ª ANUAL.OBRAS REGADIO CANAL TORO-
2015/000380	G/414A01/60101/3	726.239,63	100.000,00	OBRA:EX.35/15-Nº18,19 Y 20 TRAN.SECT.XXI
2016/000247	G/414A01/60101/4	118.430,93	38.963,78	OBR.:CERT.FINAL-EX.11/16 IRCP TÁMARA DE
2016/000295	G/414A01/60101/2	472.520,14	155.459,14	CERT.3,4,5-DIC-FEB/19 OBRA IRZCP ARANDIL
2016/000305	G/414A01/60101/6	206.269,19	50.000,00	CERT.5 MAR/19 OBRA I.R.CEREZO DE ARRIBA
2016/000914	G/414A01/60101/4	67.784,79	22.301,19	C.FINAL OBRA INFRAESTRUCTURA HONTORIA CE
2016/000916	G/414A01/60101/8	292.172,17	96.124,65	CERT.16 ENERO-MAYO/19.OBRA IRZCP LANGAYO
2016/000917	G/414A01/60101/8	53.275,92	17.527,78	CERT Nº22-23/AG-SEP.19 OBRA IRZCP VILLAF
2016/000918	G/414A01/60100/4	21.150,61	9.280,21	JUSTIPRECIO EXPROPIACION OBRA RIO VALDAV
2017/000153	G/414A01/60101/4	1.158.623,96	381.187,28	CERT.24/SEPT/19.CONDUCC.Y BALSAS RIO VAL
2017/000156	G/414A01/60101/8	23.352,88	7.683,09	CERT.FINAL OBRA 2 PUENTES Y ENTRONQUES.N
2017/000186	G/414A01/60101/9	450.993,53	148.376,87	OBRA:CERT.13-IRZCP RÍO FRÍO-SARRACÍN DE
2017/000192	G/414A01/60101/8	35.574,42	11.703,99	OBRA:C.º10;TRANSF.SEC.IV CANAL CEA-CARR
2017/000557	G/414A01/60101/5	399.999,98	131.599,99	CERT.8 JUNIO 19-OBRA IRZCP PEREÑA RIBERA
2017/001196	G/414A01/60101/8	3.376,65	1.110,92	C.FINAL.OBRA MEJORA CAM.MEMBIBRE/CANALEJ
2018/000309	G/414A01/60101/4	849.248,54	279.402,77	CERT.13.IRZCP.CAMPORREDONDO-LOS CARDANOS
2018/000314	G/414A01/60101/5	713.394,09	234.706,65	CERT.13.OCTUBRE/19:..I.R.C.P. SOBRADILLO/
2018/000316	G/414A01/60101/5	488.993,17	193.583,10	CERT.10 AGOST/19.OBRA ZONA CABEZA DE BEJ
2018/000403	G/414A01/60101/1	51.004,03	16.780,33	OBRA:CERT.FINAL ADEC.Y MEJ.PRESA ARROYO
2018/000404	G/414A01/60101/2	323.993,76	106.593,94	CERT.13 OCTUBR/19 OBRA IRZCP MARMELLAR D
2018/000475	G/414A01/60109/4	13.980,59	4.599,62	116.1.C.SERV.ACTUACIONES PRESAS VILLAFRI
2018/000486	G/414A01/60101/2	5.263,60	1.731,73	CERT.3-11 DIC-AGOS-19.OBRA IRZCP FONTIOS
2018/000511	G/414A01/60101/9	109.254,53	35.944,74	CERT.4 MAYO/19.OBRA IRZCP.MUELAS CABALLE
2018/000588	G/414A01/60101/1	180.999,15	59.548,72	CERT.15 OCTUBRE/19.OBRA 2345:IRZCP EL MI
2018/000589	G/414A01/60101/4	10.732,44	3.530,97	CERT Nº2/JUNIO.19 OBRA IRZCP RIO VALDAVI
2018/000614	G/414A01/60101/9	474.038,46	155.958,67	CERT.15-OCTUB/19.OBRA I.R.Z.C.P. PERERUE
2018/000636	G/414A01/60101/9	97.805,93	14.730,00	CERT.4-8 NOV-MARZ.OBRA CEREZAL Y VILLAF
2018/000637	G/414A01/60101/9	128.978,58	42.433,96	CERT.13-AGOS/19:IRZCP QUINTANA DE SANABR
2018/000706	G/414A01/61101/1	8.203,18	3.420,72	OBRA:CERT.ÚLTIMA-MEJ.Y REPARAC.RED PPAL
2018/000767	G/414A01/60109/9	10.808,93	3.556,14	SERV.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS AÑOS 2018 Y
2018/000897	G/414A01/60101/9	6.916,27	2.275,46	CERT.2-FINAL.OBRA PASO ARROYO RIBERA SOB
2018/000904	G/414A01/60101/9	36.624,34	15.272,35	OBRA MEJORA CAMINOS RURALES EN SESNÁNDEZ
2018/000913	G/414A01/60100/2	67.474,60	22.199,21	JUSTIPRECIO EXPROPIACIO.OBRA TUBERIA RIO
2018/000926	G/414A01/60101/4	48.111,78	20.062,62	OBRA ADECUACIÓN CAMINOS SOTOBAÑADO Y PRI
2018/000937	G/414A01/60101/4	47.432,00	19.779,14	OBRA ADECUACUACION CAMINOS ESPINOSA VILL
2018/000940	G/414A01/60101/8	45.373,31	18.920,67	OBRA RESTAURACIÓN ESCOMBRERA DE MATAPOZU
2018/000941	G/414A01/60101/8	24.149,42	10.070,31	OBRA MEJORA Y ACONDIC.CAMINOS RURALES AM
2018/000960	G/414A01/60101/4	249.620,72	82.125,20	CERT.7/OCTUB/19.OBRA PTE SOBRE RIO RETOR
2019/000200	G/414A01/60101/7	400.000,00	130.864,21	CERT.5.SEPTIE/2019 OBRA ZONA VALTAJEROS-
2019/000493	G/414A01/60109/2	9.365,40	3.081,22	SERV.REPLANTEO ZONA C.PARCELARIA S.PEDRO
2019/000543	G/414A01/60101/1	43.814,40	14.414,94	OBRA DE ACONDICIONAMNTO. CAMINOS SOTILLO
2019/000667	G/414A01/60101/2	42.713,00	14.052,58	OBRA MEJORA-ACONDICIONMTO CAMINO RURAL T
2019/000668	G/414A01/60101/2	45.879,50	15.094,35	OBRA MEJORA-ACONDICIONAMTO CAMINO RURAL
2019/000704	G/414A01/60101/1	45.632,54	15.013,10	CERT.1 OBRA ACONDICION.CAMINO DE LANGA A
<b>Total 3ª Petición 001</b>		<b>8.653.412,06</b>	<b>2.725.490,00</b>	



**Anexo VI. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Viarias. Fondo de Compensación**

<b>Nº Proyecto</b>	<b>Aplicación presupuestaria</b>	<b>Importe "O" Documentos</b>	<b>Importe "O" Certificado</b>	<b>Denominación</b>
2017/000838	G/453A01/611A9/6	1.952.944,89	1.804.990,00	CONS-18/22.LOTE 4:4.4-SG-11.CERT.ORD.16,
<b>Total 3ª Petición 002</b>		<b>1.952.944,89</b>	<b>1.804.990,00</b>	

**Anexo VII. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Sanitarias. Fondo de Compensación**

Nº Proyecto	Aplicación presupuestaria	Importe "O" Documentos	Importe "O" Certificado	Denominación
2003/000671	G/312A02/62100/5	2.325.305,30	1.352.125,46	CERT.124 OBRAS PLAN DIRECTOR CAU SALAMAN
2003/000713	G/312A01/62100/8	73.500,25	73.500,25	CERT.3 OBRAS CONSTRUCCIÓN C.S. MAGDALENA
2004/001974	G/312A02/63100/7	1.424.310,43	1.424.310,43	CERT.2 FEB/19.O.AMP.Y REF.H. SORIA PROY.
2007/000626	G/312A01/62100/3	278.441,95	278.441,95	CERT.1 OBRAS CONSTRUCCIÓN C.S. BEMBIBRE
2010/000463	G/312A01/62100/3	78.091,83	78.091,83	PROY EJECUC PROYECTOS ESPECIF INSTALACS
2017/000411	G/312A01/63100/1	17.998,75	17.998,75	INVERSIONES PROYECTO REFORMA CS AREVALO
2017/000411	G/312A01/63300/1	45.492,89	45.492,89	INVER MICROONDAS CS ARENAS SAN PEDRO
2017/000411	G/312A01/63301/1	52.094,25	52.094,25	INVERSIONES ENFRIADORAS LANZHITA Y MOMB
2017/000411	G/312A01/63600/1	5.743,00	5.743,00	LÁMPARA DE INFRARROJOS
2017/000411	G/312A02/62300/1	94.318,79	94.318,79	INVERSIONES 2018: CABINA SILENS, MESA Y
2017/000411	G/312A02/62301/1	9.001,19	9.001,19	INVERSIONES PUERTA PASILLO LAVANDERÍA
2017/000411	G/312A02/62302/1	5.895,02	5.895,02	INVERSIONES 2019-CAJA INSTRUMENTAL ORL-1
2017/000411	G/312A02/62600/1	83.224,95	83.224,95	INVERSIONES
2017/000411	G/312A02/63300/1	254.346,12	254.346,12	GAS AVILA
2017/000411	G/312A02/63301/1	23.054,60	23.054,60	INVER INSTALAC GASES MEDICINALES GAS AVI
2017/000411	G/312A02/63600/1	19.205,54	19.205,54	INVERSIONES LAVADORA BALAY
2017/000411	G/491A02/62700/1	17.478,45	17.478,45	INVERSIONES 27 ORDENADORES
2017/000413	G/312A02/62300/7	17.530,63	17.530,63	PN MONITOR PRESION ARTERIAL
2017/000413	G/312A02/62302/7	17.358,68	17.358,68	FRA. INVERSIONES INSTRUMENTAL LAPAROSCOPI
2017/000413	G/312A02/62600/7	24.399,83	24.399,83	PN-AE- BUTACAS SIN BRAZOS
2017/000413	G/312A02/63100/7	44.965,33	44.965,33	F.1000002 INVERSIONES MODIF. INSTAL. TEL
2017/000413	G/312A02/63300/7	71.540,23	68.558,93	PN TORRE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
2017/000413	G/312A02/63600/7	2.876,17	2.876,17	F.19007733-7737 INVERSIONES FRIGORIFICOS
2017/000666	G/312A01/62100/1	26.379,21	3.794,79	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROYECTO BÁS
2018/000360	G/312A01/62300/4	15.618,96	15.618,96	PAGO INVERSIONES 2019(A.P.)
2018/000360	G/312A01/62600/4	9.733,58	4.346,24	PAGO INVERSIONES 2019(A.P.)
2018/000360	G/312A01/63100/4	77.589,99	77.589,99	PAGO INVERSIONES 2019(A.P.) ASCENSOR E.B
2018/000360	G/312A01/63300/4	10.103,38	10.103,38	PAGO INVERSIONES 2019 A.PRIMARIA
2018/000360	G/312A01/63600/4	3.506,13	3.506,13	PAGO INVERSIONES 2019(A.P.)
2018/000360	G/312A02/62300/4	7.118,34	7.118,34	Expediente de Obligacion 20190827
2018/000360	G/312A02/63100/4	80.005,01	80.005,01	Expediente de Obligacion 20190705
2018/000360	G/312A02/63300/4	117.597,12	117.597,12	Expediente de Obligacion 20190611
2018/000360	G/312A02/63301/4	25.575,77	25.575,77	Expediente de Obligacion 20190619
2018/000360	G/312A02/63600/4	5.121,49	5.121,49	Expediente de Obligacion 20190412
2018/000360	G/467B01/64000/4	3.417,57	3.417,57	CAUPA "INVERSIONES BIOMEDICINA"
2018/000390	G/312A01/63100/9	164.948,64	164.948,64	INVER. 275/2019 SUM. BASTIDORES HIERRO M
2018/000390	G/312A01/63300/9	23.372,14	23.372,14	INVER. 258/2019 SUM. 5 POLISCOPIOS PARED
2018/000390	G/312A01/63301/9	71.280,70	71.280,70	INVER. 072/2019 SUM. INST Y PUESTA EN MA
2018/000390	G/312A01/63600/9	30.354,28	30.354,28	INVER. (LIBRE) 283/2019 SUM. MOBILIARIO
2018/000390	G/312A02/62300/9	65.724,75	65.724,75	INVERSIONES (FACTURAS PENDIENTES DE 2018
2018/000390	G/312A02/62301/9	2.569,39	2.569,39	INVER. 085/19 SUM. CESTILLOS A RAIL PARA
2018/000390	G/312A02/62600/9	59.920,87	59.920,87	INVER. 087/19 SUM. SISTEMA PROTECCIÓN D
2018/000390	G/312A02/63100/9	32.070,67	32.070,67	151/2019 OBRA REPARACIÓN TUBERIA CLIMATI
2018/000390	G/312A02/63300/9	746.167,87	745.814,51	INVERSIONES (FACTURAS PENDIENTES DE 2018
2018/000390	G/312A02/63301/9	5.419,35	5.419,35	INVER. 180/19 SUMI. E INSTA. 2 EQUIPOS C
2018/000390	G/312A02/63302/9	13.105,43	13.105,43	INVER. 132/19 SUM SEPARADOR QUIRÚRGICO
2018/000390	G/312A02/63600/9	36.683,63	36.683,63	INVER. (LIBRE) 282/2019 SUM DIVERSO MOBI
2018/000390	G/467B01/64000/9	10.231,92	10.231,92	INVERSIONES (INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO)
2018/000390	G/467B01/64900/9	30.000,00	30.000,00	NOMINA DE JULIO 2019 ESPECIALIZADA (312A
2018/000390	G/491A02/62700/9	17.555,89	17.555,89	INVER. 266/2019/13649 SUM.22 EQ.INF.CS.
<b>Total 3ª Petición 003</b>		<b>6.677.346,26</b>	<b>5.672.860,00</b>	

**Anexo VIII. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras para la Educación. Fondo de Compensación**

Nº Proyecto	Aplicación presupuestaria	Importe "O" Documentos	Importe "O" Certificado	Denominación
2014/000174	G/322A01/62100/2	529.439,01	492.268,29	CER.12 AMPLIACIÓN CEIP ANTONIO MACHADO-B
2014/000174	G/322A01/62600/2	35.863,42	35.863,42	EQUIPAMIENTO CEIP "ANTONIO MACHADO" - BU
2014/000174	G/322A01/62700/2	10.961,21	10.961,21	EQUIPAMIENTO CEIP "ANTONIO MACHADO" - BU
2015/000057	G/322A01/62100/3	1.028.523,07	1.028.523,07	CER.11 3ª AMPL.CEIP LOS ADILES-VILLOBIS
2015/000057	G/322A01/62301/3	539,06	539,06	SUMINISTRO COCINA CEIP LOS ADILES
2015/000057	G/322A01/62600/3	72.213,92	72.213,92	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO CEIP LOS ADILES
2015/000057	G/322A01/62700/3	22.226,49	22.226,49	SUMINISTRO EQUIP. INFORMÁTICO CEIP LOS A
2015/000070	G/322A02/62100/6	315.678,32	315.678,32	CER.1 OBR.EDIF.CICLOS FORMATIVOS NUEVO I
2016/000237	G/322A02/62100/8	2.076.428,34	1.859.886,26	CERT.1 D.O. IESO EN LA CISTÉRNIGA-VA- EN
2016/000561	G/322A01/62100/6	32.749,96	32.749,96	EDIFICIO PARA 3 UNIDADES DE INFANTIL Y
<b>Total 3ª Petición 004</b>		<b>4.124.622,80</b>	<b>3.870.910,00</b>	

**Anexo IX. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Agrarias. Fondo Complementario**

Nº Proyecto	Aplicación presupuestaria	Importe "O" Documentos	Importe "O" Certificado	Denominación
2015/000382	G/414A01/60101/3	1.577.094,77	506.396,48	OBRA: CERT.10,11 Y 12 I.R.Z.C.P. P.BAJO
2016/000249	G/414A01/60101/1	207.687,24	68.329,11	OBRA.:EXP.05/16-CERT.Nº14 Y 15-IRZCP DE
2018/000295	G/414A01/60101/2	1.306.845,01	333.774,41	OBRA:CER.Nº4 TUBERÍA TRANSF.REG.RIO ARAN
<b>Total 3ª Petición 005</b>		<b>3.091.627,02</b>	<b>908.500,00</b>	

**Anexo X. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Viarias. Fondo Complementario**

<b>Nº Proyecto</b>	<b>Aplicación presupuestaria</b>	<b>Importe "O" Documentos</b>	<b>Importe "O" Certificado</b>	<b>Denominación</b>
2015/000873	G/453A01/611A9/7	959.147,10	601.660,00	4.4-SO- 12.CONS.CTRAS.SORIA.CERT.ORD.17 D
<b>Total 3ª Petición 006</b>		<b>959.147,10</b>	<b>601.660,00</b>	

**Anexo XI. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras Sanitarias. Fondo Complementario**

Nº Proyecto	Aplicación presupuestaria	Importe "O" Documentos	Importe "O" Certificado	Denominación
2010/000462	G/312A01/62100/2	743.517,49	693.262,52	CERT.1 OBRAS CONSTRUCCIÓN C.S.GARCIA LOR
2015/000431	G/312A01/62100/1	1.197.217,48	1.197.217,48	CERT.7 OBRAS CONSTRUCCIÓN C.S.BURGOHONDO
<b>Total 3ª Petición 007</b>		<b>1.940.734,97</b>	<b>1.890.480,00</b>	

**Anexo XII. Gastos certificados al FCI 2019-Infraestructuras para la Educación. Fondo Complementario**

Nº Proyecto	Aplicación presupuestaria	Importe "O" Documentos	Importe "O" Certificado	Denominación
2017/000474	G/322A02/62100/5	181.046,76	179.300,33	TRASLADO ESCUELA DE HOSTELERIA DE FONDA
2017/000621	G/322A01/62100/4	820.678,80	820.678,80	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA
2017/000621	G/322A01/62600/4	18.111,56	18.111,56	CEIP "CASTILLA Y LEÓN". MOBILIARIO. CORC
2017/000621	G/322A01/62700/4	16.731,47	16.731,47	CEIP "CASTILLA Y LEÓN". AGUILAR DE CAMPO
2017/000621	G/322A01/62902/4	3.025,35	3.025,35	CEIP "CASTILLA Y LEÓN". MATERIAL DIDACTI
2017/000779	G/322A01/62100/9	11.213,78	11.213,78	OB-CEIP "LAS ERAS"-BENAVENTE-AMPLIACIÓN
2017/000779	G/322A01/62100/10	18.149,56	18.149,56	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO
2017/000779	G/322A01/62100/11	35.850,40	35.850,40	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA
2017/000786	G/322A02/62100/2	147.874,72	147.874,72	OBRA EDIF.AULAS POLIVAL.IES"ALFOZ DE LAR
2018/000760	G/322A01/62100/9	21.473,89	21.473,89	OB-CEIP VALLE GUAREÑA-FUENTESAUÇO-CONST.
2018/000760	G/322A01/62600/9	17.900,14	17.900,14	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE COCINA
<b>Total 3ª Petición 008</b>		<b>1.292.056,43</b>	<b>1.290.310,00</b>	